

【관계규정 및 판단기준】

- 「KLS-FC-016 공급관리자 예방점검 시행기준」에 따라 공급관리자는 비상정압기 동작시험을 월1회 시행하고 시험시간은 30분간 유지해야 함
- 「KLS-TO-052 지역통제소 및 공급관리소 운영지침」에 따라 무인전환 정압관리소는 전담인원이 운영업무를 수행해야 하며 부재 시 공급장이 대체하여 수행해야 함

【현황 및 문제점】

- ① (비상정압기 점검 미흡) 비상정압기 동작시험 예정일에 수요처 공급중단인 경우 해당 월의 동작시험을 생략하였으며 동작시험시간을 임의로 조정하여 30분 미유지[㉠]
- ② (관리소 운영기준 미준수) 부서 업무분장에 무인전환 정압관리소에 전담인력이 지정되어 있으나 실제 점검은 전담인력이 아닌 공급장이 순환하며 점검[㉡]

【조치할 사항】

- ▶ 공급관리자가 비상정압기 시험기준에 따라 시행하도록 교육 시행 (현지조치)
- ▶ 무인전환 정압관리소 점검업무를 전담인력이 수행하도록 업무분장 명시 (현지조치)