

현 지 조 치

제 목 시공감리 현장확인 시 제출서류 미징구

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제 21조에 따라 일반도시가스사업자 배관에 대하여 시공감리를 실시하고 있으며, ○○ 본부에서는 감사대상기간(2023. 07. 01. ~ 2026. 04. 30.)동안 관할 지역 내 일반도시 가스사업자 배관에 대한 시공감리를 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] ○○본부 시공감리 처리현황

(단위 : 건)

구분		○○○	○○	○○	○○	○○	소계
일반도시가스 사업자 배관	사용자공급관	7	15	7	1	13	43
	관로	192	53	43	4	36	328
소계		199	68	50	5	49	371

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

2. 관련규정 및 판단기준

일반도시가스 사업자배관의 시공감리는 도법 제15조에 따라 제11조제5항 및 제15조제1항에 의하여 한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)로부터 기술검토를 받고, 같은 법 제15조 및 시행규칙 제22조(시공감리·중간검사 및 완성검사의 신청 등)에 따라 신청자로부터 신청·접수받아 공사에서 시공감리를 실시하고 있다.

일반도시가스 사업자배관의 시공감리 시 시설기준 등 기술적인 사항은 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다.)를 적용하여야 한다.

일반도시가스사업자 배관 중 사용자공급관의 경우 온도변화에 따라 배관의 팽창 또는 수축에 상응하여 발생하는 신축을 흡수하기 위하여 곡관을 사용하거나, 신축 이음매를 사용하는 등 “신축흡수조치”를 하여야 하며,

건축물 외부에서 내부로 들어가는 분기관의 경우 1회 이상의 굴곡(90°엘보 1개 이상)이 있어야 하고 길이는 50cm 이상으로 하며, 외벽(베란다 또는 창문 포함)을 관통할 때 사용하는 보호관의 내경은 분기관 외경의 1.2배 이상으로 하여야 한다.

분기관이 2회 이상의 굴곡(90°엘보 2개 이상)이 있는 경우에는, 건축물의 외벽을 관통할 때 사용되는 보호관의 내경을 분기관 외경의 1.5배 이상으로 하여야 하고 분기관의 길이는 별도로 제한하지 않는다.

우리 공사 감리원은 사용자공급관이 상세기준에 따라 적합하게 설치되는지 확인하기 위하여 「도시가스분야 검사업무 처리지침(이하 ‘지침’이라 한다)」 제3-6조(징구서류), 제2-12조(신축흡수조치 기술검토), [별표 1] 및 [별표 4]를 참조하여 곡관의 개수, 분기관의 길이, 외벽 통과 시 보호관의 크기 등이 표기된 도면을 징구받아 현장에서 확인하여야 한다.

아울러, 최종 시공감리 시 감리원이 시공자에게 제출받아야 할 서류에 대한 사항은 지침 제2-3조(징구서류) 및 [별표 4]에서 정하고 있으며, 제출서류는 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 최종 시공감리 시 제출서류 목록(지침 [별표 4] 일부 발체)

구 분	제출서류 목록
사업자배관 최종감리	◦ 시공결과표(별지 제24호 서식) ◦ 용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 ◦ 용착 성적서 및 용착부 도면 ◦ 완공도면 : 평면도(1/500), 종단면도(1/500), 횡단면도(1/50~1/100) 상세도(1/20~1/100)

3. 감사결과 확인된 문제점

○○본부에서 감사대상 기간 동안 실시한 일반도시가스 사업자배관의 최종 시공감리 내역에 대하여 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 3]과 같이 1개소에서 신축흡수장치, 분기관 상세도면을 징구하지 않았고, 1개소에서 서비스티¹⁶⁾ 제품의 용접부위에 대하여 신뢰성을 확보할 수 있는 비파괴 성적서를 징구하지 않은 것으로 확인되었고 감사 실시 기간 내에 조치(증빙첨부)를 완료하였다.

[표 3] 일반도시가스 사업자배관 최종 서류 징구 내역

공사명	접수번호	최종 시공감리일	검사원	징구 서류
생략(개인정보 포함)				

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

16) 가스공급 차단 또는 바이패스를 시키지 않은 채로 원관과 지관을 편리하게 연결시켜주는 제품. 원관에 서비스T를 설치하고 서비스T와 지관을 주관에 용접시킨 후 천공하여 가스를 통입시킨 후 서비스T의 상부를 캡마감하여 용접

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

위 [표 3]과 관련, 일반도시가스 사업자 배관에 대한 최종 시공감리 시 지침 별표4에 따른 분기관 상세도면, 서비스티 비파괴성적서 등의 필수 제출서류를 징구하지 않는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(현지조치_회보불요)