

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 자재 디자인 개선을 통한 예산 절감 및 이용객 안전성 제고

관 련 부 서 ○○○지사

내 용

○○○지사에서는 2019년 ㉠㉠시와 ‘㉠㉠ ㉡동 ㉢㉢댐 주변지역 환경개선 사업 상호협력 업무협약’ 체결 후 2019년 기본구상 완료, 2022년 기본 및 실시설계 완료를 통하여 2024년 ‘㉠㉠ ㉢㉢댐 둘레길 조성공사’를 착공, 현재 2차년도 진행중이며 2026년 6월 준공 예정입니다.

사업비는 총 58억원으로 그 중 공사비는 관급자재비 15억을 포함하여 48억입니다. 이 중 기존 설계된 관급자재는 총 15건으로 현장 필요 시기에 맞추어 적기 발주하고 있습니다.

위 표에 명시된 목재난간, 목재난간(합성), 디자인형울타리는 목재데크길에 소요되는 자재이며, 원주목웁스는 흙길을 다듬은 기반조성길에 소요되는 자재입니다.

당초, 원주목 웁스는 총 233경간 466m로 기반조성 약 2km중 466m 일방향으로 1구간과 2구간 기반조성길에 설계되어있습니다. 설계사 문의결과 안전성과는 무관한 시설이며 숲 속 內 둘레길을 이탈하지 않고 안내하는 역할을 하므로

기존 설계보다 더 다양한 기반조성 구간에 필요하다고 판단했습니다.

또한, 기존 설계된 원주목 웬스는 1m당 16.5만원으로 설계되어있고, 주 목재테크 울타리(목재난간)는 1m당 14만원으로 설계된 바, 주요 울타리 보다는 비싼 단가이며, 설계규격에 해당하는 업체는 나라장터 內 1곳 뿐이라 공정성에 어긋나다고 판단하였습니다.

따라서, 타 둘레길 기반조성길에 흔히 사용하는 PP로프 웬스로 디자인을 변경하여 유지관리의 용이성과 공정성을 높이며 디자인 변경을 통한 차액으로 예산을 확보하여 더 다양한 곳에 설치하고 다른 둘레길 시설에 사용토록 하고자 합니다.

지주높이, 간격 및 속주 재질 등 주요 재원을 유지한 로프웬스 최저 견적가로 설계한 결과, 기존 웬스보다 경간당 ***,**을 절약하여 총 **,***,***원의 금액을 절감하였습니다.

주 목재테크의 울타리인 목재난간의 경우 목재테크 및 목교 약 *,***m중 일방향 또는 양방향으로 일부 1m당 ***,***원으로 설계되었으며, 계약은 ***,***원으로 계약되어있습니다.

설계는 당시 현장조사를 통하여 땅과 인접하거나, 필요없다고 판단된 구간은 일방향으로 설계가 되어있으나 현장여건 확인결과 설계도면 대비 바닥과 테크 상판차이 단차가 높은구간 등 둘레길 이용객 안전확보를 위하여 목재난간 설치 추가가 불가피하다고 판단되는 구간이 존재하였습니다.

아울러, 둘레길 중 기존도로 활용 구간이라는 구간이 존재하는데, 이는 기존 차와 자전거가 다니는 콘크리트 도로를 둘레길로 활용하는 것이며, 이용객이 차

와 자전거를 피하거나 교행할 수 있는 구간도 일부 필요하여, 도로 옆 시멘트 또는 야자매트로 교행구간을 만들어 주어야 하는 실정입니다.

로프웬스 구간의 다양화, 목재난간의 추가설치 및 기존도로 활용구간 內 교행구간추가 등 둘레길 이용객들의 안전과 실용성을 고려한 추가적인 시설물이 필요한 바, 원주목웬스에서 로프웬스로 디자인을 변경하며 생긴 차액으로 보완할 계획입니다.

개 선 효 과 ○○○○지사는 어떠한 시설물이 현장에 알맞고 실용적인지 끊임 없이 고민하며, 불필요한 설계는 과감히 변경하여 예산을 절감하고 확보한 예산으로는 둘레길 이용객들의 안전성을 제고할 수 있고 더 많은 주민들이 편히 이용할 수 있는 둘레길을 위하여 노력하였다.