

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♦♦발전소 종합감사 -

2023. 12.

우수활동(모범) 사례

우수활동(모범)사례 추천서

일련번호		관계부서	◆◆발전소 ○부	
제 목	G 보수공사 최초 곤돌라 도입으로 안전사고 예방 및 공사비 절감		감 사 자	
1. 내용 □ ◆◆ 발전소 A는 20**년 *월부터 20**년 *월 감사일 현재까지 △부에서 ▣ 및 토건 시설물 유지관리를 담당하는 직원으로 G 보수 공사 시 <u>한수원 최초로</u> 곤돌라 장비를 도입함으로써 고소작업에 따른 작업원의 안전사고를 예방하고 작업공간 확보로 시공품질 향상 및 공사비 절감에 기여함 ○ <u>G 보수공사 시 장비 개선으로 작업원 안전 확보</u> - 그동안의 G 보수공사는 사면보수 시 작업원이 안전줄을 달고 고소작업을 시행하거나 크레인 장비에 작업용 대차를 제작하여 사용하였으나, 고소작업에 따른 추락, 낙하, 비래 및 크레인 장비의 전도 등 각종 안전사고 발생 우려와 지역 특성상 강풍에 의한 위험으로 고위험 작업으로 공사 시 더욱 관리 감독이 필요한 현장임 - 이에 다년간의 유지보수 경험을 바탕으로 G 보수공사 시 한수원 최초로 수직 빌딩에 사용되는 곤돌라 장비를 장비업체와의 끊임없는 회의와 개선을 통해 ▣ 경사면에 사용할 수 있는 장비로 새롭게 개선하여 현장 적용함으로써 작업원의 안전 확보 및 안전사고 제로화에 이바지하였음 ○ <u>곤돌라 장비 적용으로 작업 품질 향상 및 공사비 절감</u> - 바람의 영향을 많이 받는 크레인에 작업용 대차를 매달아 사용하거나 작업원이 직접 안전줄을 달고 작업함으로써 작업원의 심적인 불안감과 작업공간의 제약으로 시공 품질 및 효율이 낮았으나, - 현장 여건에 맞게 이동성 및 작업성이 좋은 곤돌라와 평삭기를 제작 사용함으로써 고정된 작업공간과 시공성을 향상해 시공 품질과 작업효율을 개선하였음 - 크레인 장비를 곤돌라로 개선함으로써 <u>*억 원의</u> 공사비 절감 및 <u>무형</u>으로 시공효율을 증가하여 공사 기간을 줄임으로써 ▣ 배수를 통한 <u>발전 정지 기간을 단축하여 발전수의 증대에</u> 이바지함				
참고사항				

○ 성공적인 시공사례로 타 사업소 G 보수공사 시 적극 적용토록 전파

- G 보수공사를 시행하는 여건에서 안전성, 시공성, 효율성이 우수한 시공사례로 적극 전파하여 향후 G 보수공사 시 활용할 수 있도록 각종 세미나 및 교육 시 전파 예정이며,
- 추후 시행 예정인 H 보수공사에서도 우수사례로 곧돌라 적용 예정

□ 한수원 최초로 현장 여건에 맞는 장비를 선제적으로 개선 시행함으로써 작업원 안전 확보 및 시공효율 증대로 발전설비 안정 운영에 크게 이바지하였음

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
△부	*	A	***	***	***

3. 증빙자료 포함