

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 ㉠㉠정수장 응집제 투입 설비 및 효율 개선

소 관 부 서 ㉠㉠㉠지사

조 치 부 서 ㉠㉠㉠지사

내 용

1. 업무 개요

㉠㉠㉠지사는 ㉠㉠지역 등에 수도물 공급을 위해 ㉠㉠정수장을 운영중이며, 수도물을 생산하는 과정에서 응집제 등 수처리제(정수약품)를 사용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「수도수질관리 업무기준」 제14조(정수약품 투입)에 따르면 관리부서의 장은 정수약품의 투입 위치와 순서는 각 정수약품의 특성에 맞게 하여, 최적의 수처리 효율을 낼 수 있도록 그 지점을 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

종합감사기간 중 현장을 확인('25.9.11)한 결과, 당초에는 분배수로의 분배 위어 및 약품 이송배관을 통해서 응집제를 투입하는 구조였으나, 현재는 약품 원액을 분기된 배관을 통해 직접 투입하는 방식으로 변경('19년) 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

낙차식 약품투입설비는 별도의 동력을 사용하는 것이 아닌 낙차부에 약품을

투입하는 방식이므로 응집제가 원수와 균일하게 혼합되기 위해서는 최대한 낙차 부에 균등하게 약품이 투입되어야 하나, 과거대비 약품 투입 지점이 축소되어 상대적으로 응집효율이 저하될 우려가 있다.

또한, ㉡㉡(정) 침전지를 확인한 결과, 총 4개지 중 침전지 유입 배관에서 상대적으로 먼 쪽에 위치한 침전지 #1지 및 #4지의 침전효율이 #2지 및 #3지 대비 낮은 것으로 확인되었다.

관련부서 의견 ㉡㉡지사는 감사의견을 수용하면서 응집제 투입설비 시설 개선 및 침전지 유입밸브 유량 조정 등 운영을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉡㉡지사장은 ㉡㉡(정) 혼합·응집공정 효율 향상을 위한 시설 및 운영 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)