

## [8] [ 개선 ] 사항

1. 제 목 : 수평배수층 시방기준 불합리
2. 조치부서 : □□□□처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社가 건설공사를 발주할 때에는 「LH 시방서<sup>1)</sup>」에 따라 당해 공사의 「공사시방서」를 작성하여야 하고, 「공사시방서」는 공사계약 일반조건에 따라 계약서류로 운영되며, 수급업체는 「공사시방서」에 의거하여 시공 및 품질관리 등의 공사시행 전반을 이행하여야 한다.

따라서 「LH 시방서」는 시공성과 품질관리의 적정성 등을 고려하여 공사시설물의 설치목적에 부합하고 합리적인 기준으로 운영되어야 한다.

그런데 연약지반처리를 위해 설치하는 수평배수층에 대한 「LH 시방서」기준이 아래 [표 1]과 같이 「한국산업규격(KS F 2523) 및 LH 품질시험실무(☞☞☞☞처, 2013)」의 기준과 상이하여 관련 업무에 혼선이 발생하고 있다.

또한 「LH 시방서」에서 규정한 체의 호칭치수는 일반적으로 사용하지 않는 규격으로, 실제 건설현장에서는 「한국산업규격(KS F 2523) 및 LH 품질시험실무(☞☞☞☞처, 2013)」에 의거 품질시험을 수행하고 있음에 따라, 시방기준과 실제 시공 상태의 불일치가 발생하고 있다.

---

1) 公社가 시행하는 건설공사에 대해 세부 공사별로 재료, 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 권한과 책임소재 등에 대한 기준을 정하고 있는 지침

[표 1] (시방기준 비교표) 체의 호칭치수

| 구분                    | 체의 호칭 치수(mm) |    |    |   |     |     |      | 비고 |
|-----------------------|--------------|----|----|---|-----|-----|------|----|
| LH 시방서                | 40           | 38 | 19 | 5 | 2   | 0.4 | 0.08 |    |
| 한국산업규격<br>(LH 품질시험실무) | 40           | -  | 20 | 5 | 2.5 | 0.4 | 0.08 |    |

자료 : 한국산업규격 및 公社 관련 규정 발췌

그 결과, 수평배수층에 대한 시방기준과 실제 시공 상태의 불일치 및 이로 인한 부실시공의 오해 소지 발생이 우려되므로 수평배수층에 대한 시방기준을 재정립할 필요가 있다.

## 5. 조치할 사항

□□□□처장은

수평배수층에 대한 시방기준을 재정립하여 시공성과 품질관리의 합리성을 도모할 수 있도록 관련 기준을 개정하시기 바랍니다 (개선).