

[9] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 교량 신축이음장치 설치계획 부적정
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

경남지역본부는 ‘♣♣♣♣♣지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사’(이하 “⊗⊗⊗⊗⊗조성공사”이라 한다), ‘○○○○○ 공공주택지구 조성공사(1공구)’(이하 “○○○○○1조성공사”이라 한다) 및 ‘○○○○○ 공공주택지구 조성공사(2공구)’(이하 “○○○○○2조성공사”이라 한다)를 아래 [표 1]과 같이 계약 체결하여 공사를 시행하고 있다

[표 1] 공사 현황

공사명	규모	계약자	계약금액(백만 원)	낙찰률(%)	공사기간
⊗⊗⊗⊗⊗조성공사	1,143천㎡	우우건설 컨소시엄	43,754	79.50	2015. 1. 30.~2019. 4. 29.
○○○○○1조성공사	841천㎡	우우건설 컨소시엄	35,038	50.30	2017. 12. 29.~2021. 3. 28.
○○○○○2조성공사	1,925천㎡	우우건설 컨소시엄	60,450	50.30	2017. 12. 29.~2021. 3. 28.

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

교량의 신축이음장치는 상부구조물의 변위와 변형을 수용하고 차량이 교면을 안전하게 주행할 수 있도록 하며, 차량하중 등 외부 충격에 의한 구조체의 파손과 소음 및 누수 등을 방지하기 위하여 설치한다.

교량 보도부의 신축이음장치에 관한 규정은 따로 없지만 「국도건설공사 설계 실무요령」에서는 중분대 및 방호벽 구간 등에 대해서는 신축이음장치 설치를 제외하도록 규정하고 있다.

따라서 평탄성 및 내구성·방수성이 우수하지만 많은 비용이 소요되는 신축이음 장치는 차량하중이 직접 재하되는 차도부에만 설치하고, 차량하중을 받지 않는 보도부에는 받침의 부식 등을 방지할 수 있는 방수기능 장치와 설계유간으로 부터 보행자의 안전을 확보할 수 있는 커버플레이트 등 최소한의 장치만을 반영하는 것이 경제적이다.

그런데 상기 3개의 조성공사 교량 설계도서에는 아래 [표 2]와 같이 차량하중을 받지 않는 보도부를 포함한 교량의 전체 폭에 대하여 신축이음장치를 설치하도록 설계되어 있다.

[표 2] 교량 신축이음 설계현황

공사명	교량개소	교량폭원 누계	신축이음 누계	신축이음 공사비
⊗⊗⊗⊗⊗조성공사	4개소	137m	137m	118백만 원
⊙⊙⊙⊙1조성공사	4개소	74m	81m	41백만 원
⊙⊙⊙⊙2조성공사	14개소	342m	399m	221백만 원

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

따라서 차량하중이 작용하지 않는 보도부에 대해서는 신축이음장치를 삭제하고 방수 및 보행안전을 위한 최소한의 장치만을 설치함으로써 [표 3]과 같이 관련 공사비 136백만 원을 절감할 필요가 있다.

[표 3] 교량 신축이음장치 공사비 비교

공사명	공사비(백만 원)			비고
	당초	변경	증감	
⊗⊗⊗⊗⊗조성공사	118	71	감) 47	
⊙⊙⊙⊙1조성공사	41	27	감) 14	
⊙⊙⊙⊙2조성공사	221	146	감) 75	
소 계			감) 136	

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

♣♣♣♣♣지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사, ⊙⊙⊙⊙ 공공주택지구 조성공사(1공구) 및 ⊙⊙⊙⊙ 공공주택지구 조성공사(2공구)의 교량 보도부에 계획된 차도용 신축이음장치를 삭제하고, 관련 공사비 136백만 원을 ‘감액’하시기 바랍니다. (시정(감액)).