

[54] [개선] 사항

1. 제 목 : 공동주택 보안등주 시설기준 미흡
2. 조치부서 : ■■■■■처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

公社에서는 공동주택의 전기설비에 대하여 효율적이고 일관성 있는 설계를 위해 「LH 설계지침」 및 「LH 전문시방서」를 적용하여 설계하고 있다.

따라서 동 지침은 현업에서의 혼란을 최소화하고 시공성 및 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 운용되어야 한다.

한편, 公社는 위 설계기준 등에 따라 입주민의 보행안전을 위해 아파트 단지 내에 보안등주를 설치하고 있으나, 아파트 보안등주내 개별 누전차단기 설치에 대한 별도의 규정이 마련되어 있지 않다¹³⁸⁾.

그런데, 감사기간 중 조사 결과, ◎◎본부에서 진행중인 34개 공구의 공동주택 현장에서는 설계에 반영된 내용과는 다르게 아파트 단지내 보안등주에 개별 누전차단기를 별도로 설치를 하였거나 설치 예정인 사실을 알 수 있었다.

138) 공동주택 보안등주는 전기설비기술판단기준에 따라 비닐절연테이프 등을 사용하도록 하고 있는 반면, 도시기반 전기공사의 가로등(공원등)에서는 등주내 개별 누전차단기를 시설하고 있음

[표] 공동주택 단지내 보안등주 누전차단기 시설 현황(○○지역본부 현장)

구분	공구명	설계반영	설치여부	비고
1	○○aa2 4BL 공동주택 전기공사	X	설치	
2	▷▷bb 공동주택 전기공사	X	설치	
3	○○ccc 2BL 공동주택 전기공사	X	설치	
4	○○ccc 3BL 공동주택 전기공사	X	설치	
5	▷▷dd B1BL 공동주택 전기공사	X	설치	
6	▷▷dd S1BL 공동주택 전기공사	X	설치	
7	㊸㊸ee Ac-05BL 공동주택 전기공사	X	설치	
8	㊸㊸ff H1BL 공동주택 전기공사	X	설치	
9	㊸㊸ee Ac-01BL 공동주택 전기공사	X	설치	
10	△△gg2 A4BL 공동주택 전기공사	X	설치예정	
11	△△hh A-12BL 공동주택 전기공사	X	설치예정	
12	△△ii A3BL 공동주택 전기공사	X	설치예정	
13	△△jj S-1BL 공동주택 전기공사	X	설치예정	
14	△△jj S-2BL 공동주택 전기공사	X	설치	
15	△△jj A1BL 공동주택 전기공사	X	설치예정	
16	△△jj A-3BL 공동주택 전기공사	X	설치예정	
17	△△jj A-4BL 공동주택 전기공사	X	설치예정	
18	⓪⓪kk A20BL 공동주택 전기공사	X	설치	
19	⓪⓪kk A21BL 공동주택 전기공사	X	설치	
20	⓪⓪ll2 C76BL 공동주택 전기공사	X	설치	
21	㊸㊸mm A-3BL 공동주택 전기공사	X	설치	
22	㊸㊸mm A-5BL 공동주택 전기공사	X	설치	
23	㊸㊸mm A-4BL 공동주택 전기공사	X	설치	
24	㊸㊸mm B-3BL 공동주택 전기공사	X	설치	
25	㊸㊸mm A-2BL 공동주택 전기공사	X	설치	
26	㊸㊸mm A-4BL 공동주택 전기공사	X	설치예정	
27	㊸㊸mm A-11BL 공동주택 전기공사	X	설치	
28	㊸㊸mm A-1BL 공동주택 전기공사	X	설치예정	
29	㊸㊸mm A-7BL 공동주택 전기공사	X	설치예정	
30	㊸㊸mm B-1B 공동주택 전기공사	X	설치	
31	㊸㊸nn S-1BL 공동주택 전기공사	X	설치	
32	㊸㊸nn S-2BL 공동주택 전기공사	X	설치	
33	㊸㊸nn B-2BL 공동주택 전기공사	X	설치	
34	○○oo A2BL 공동주택 전기공사	X	설치	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

이는 시설물 고장시 소등범위 축소 등 유지관리의 편리성을 향상시키고 감전 사고 예방을 통한 입주민 안전을 강화하고자 하는 것이며, 특히 전기사용전 검사를 시행하는 한국전기안전공사에서도 같은 사유로 보안등주내 개별 누전차단기 설치를 권장하고 있는것에 기인하는 것으로 판단된다.

이에 따라 현장에서는 전기 사용전 검사 불합격 등 인허가 업무 차질로 인한 입주민 민원예방 등을 위하여 불가피하게 보안등주내에 개별 누전차단기를 설치하고 있다.

이로 인해 현업에서는 업무혼선이 발생하고 설계변경을 추가로 시행하는 등 불필요한 행정력을 낭비하는 결과를 초래할 우려가 있다.

따라서 公社는 현장 사례조사 등을 통해 입주민 안전을 강화하고 유지관리의 편리성을 향상시키는 한편, 현장 감독원들의 업무혼선도 방지할 수 있도록 공동주택에 설치되는 보안등주 시설기준에 대한 재검토가 필요하다.

5. 조치할 사항

■■■■처장은

입주민의 안전을 강화하고 현장감독원의 업무혼선을 방지할 수 있도록 공동주택에 설치하는 보안등주에 대한 합리적인 시설기준을 마련하여 주시기 바랍니다 (개선).