

추진배경

- 비점오염저감시설 성능검사제도의 시행('00.00.00.)에 따라 다수의 제조, 공급 업체로부터 성능검사를 신청받아 수행하고 있으나, 성능검사를 받기 위한 시제품 제작에 대한 기술력이 부족하거나, 처음으로 시장에 진입하고자 하는 업체는 시제품 제작에 곤란을 겪는 업체가 다수 발생하고 있어 이에 대한 해소방안 필요
- 비점오염저감시설의 성능검사 매뉴얼에서 여과형 시설은 제거효율 00%이상, 손실수두¹⁾는 00cm이하를 권고하고 있어, 이를 만족하지 못하는 시제품에 대해서는 재검사를 의뢰하는 비점 업체의 기술 컨설팅 수요 증가

추진내용

- 부적합 시제품에 대한 기술컨설팅 내실화를 위한 **빅데이터 분석**
 - 0년 0개월간의 000개 제품 중 여과형 시설 000건의 검사 결과를 분석하여 여재 종류, 여재 두께 등을 분석

0000년 0월~0000년 0월 기준*

성능검사 시설 유형별 검사현황	여과형 시설 000건의 여재 유형별 구분
<생략>	<생략>

1) 여과과정에서 발생하는 오염원의 부하 + 여재 등, 시설내부의 부하로 인하여 발생하는 수위차

* 제도시행은 0000년 00월 00일 부터이나 0000년 0월부터 사전준비행위의 일환으로 성능검사 선행

- 여재의 종류에 대한 제거효율 분석을 통하여 제거효율과 손실수두의 관계를 분석하고, 시설에 적합한 여재를 제안

입상여재 사용시설(00개) 결과분석	섬유상여재 사용시설(00개) 결과분석
<생략>	<생략>

* 여과형시설 000개의 결과 중 제거효율 00%이상 달성한 제품 분석 (입상, 섬유상 혼용제품은 제외)

- 역세방법에 따른 제거효율 변화를 분석하고, 적절한 역세방법*을 제안

(*분석결과를 기반으로 역세수+역세공기를 모두 사용하는 것을 권장)

역세방법별 시설현황	역세공기만 사용한 시설의 제거효율 분석
<생략>	<생략>

☐ 컨설팅 사례

- A업체의 성능검사 결과, 제거효율이 00%이상을 만족하지 못하여 공단측에 제거효율 개선방안에 대한 컨설팅을 요청

○ 데이터 분석결과, 섬유상 여재의 경우 00%제거효율을 만족하기 위해서는 00.00cm 이상의 두께가 필요한 것으로 판단

* 섬유상여재 사용제품 중 제거효율 00%이상의 제품(00개)의 여재두께 분석

<생략>

○ 기존 시제품 여재 두께(00cm)는 부족한 것으로 판단되며, 여재 두께를 보완할 것을 제안하여, 여재두께를 00cm로 변경하였으며, 성능검사결과 제거효율이 00%에서 00%로 개선

주요성과

□ 제거효율 미달성 시제품(0건*)에 대하여 빅데이터 분석자료를 활용하여 시제품별 개선안을 제시하였으며, 재검사 결과 0건 모두 제거효율 00% 이상 달성

* 여과형 시설 000건 중 제거효율 미달성 시제품은 00건이나 재검사를 요청한 제품건수는 0건

* 업체요청에 의한 기술 컨설팅은 0000년 0월부터 실시

업체명	여과형					
	검사 건수	1차	2차		3차	
		효율	효율	컨설팅 내용	효율	컨설팅 내용
▲▲▲▲▲▲	0	00.00%	00.00%	여재변경		
▽▽▽▽▽▽	0	00.00%	00.00%	여재개선		
▼▼▼▼▼	0	00.00%	00.00%	여재변경		
◇◇◇◇◇	0	00.00%	00.00%	여재종류추가		
◁◁◁◁◁◁	0	00.00%	00.00%	여재변경		
◀◀◀◀◀◀	0	00.00%	00.00%	구조개선		
▷▷	0	00.00%	00.00%	여재두께변경	00.00%	여재두께변경
▶▶	0	00.00%	00.00%	여재변경		
●●●●●●	0	00.00%	00.00%	여재개선		

- 성능검사의 효율과 손실수두를 결정하는 제품 특성(구조, 여재의 종류와 두께 등)에 대하여 빅데이터 분석 및 활용으로 시제품별 적합한 기술적 대안을 제시하여 보다 우수한 성능의 제품이 시장에 도입될 수 있도록 지원하고, 성능검사 제도의 안정적 정착 도모

조치사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 물환경본부 통합물관리처 ☆☆☆☆☆☆☆부
●●●급 ●●●에게 '이사장 표창' 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】