

안전한 방제작업 환경 구축을 위한 방제대응센터 증축

□ 추진배경


- (현 황) 기존 방제대응센터('06년 준공) 내 기자재 보관을 위한 파렛트랙 선반이 설치되어 있어, 해당 파렛트랙에 방제기자재 등 적재
- 다만, 노후화, 안전난간 및 고정형 계단 부재, 지게차 운용 시 파렛트랙과 충돌 위험 등으로 인하여 자재 수·출납 시 산재 가능성 상존
- * '16년 5월 경기도 소재 물류센터에서 랙 붕괴사고 발생

▶ 안전한 작업환경 조성을 위한 대책 마련 필요

- (목 적) 적재공간의 구조적 한계 및 노후화에 따른 붕괴·추락 위험의 근본적 해결, 적재공간 확장을 통한 비상 시 신속한 방제기자재 동원

□ 추진내용

○ 추진과정



○ 개선방향

- 안전한 작업이 가능하도록 기존 구조물(파렛트랙 선반) 철거 후 철골(H빔) 구조물로 변경(사전 구조진단을 통한 철골구조물 안전성 확인)
- * 사전 구조진단을 통한 철골구조물(H빔)의 안전성 확보
- 대응센터 내 원활한 지게차 운용을 위한 충분한 너비, 높이 확보
- 현장 조사 시 수렴된 안전부분 개선사항을 반영한 시공(통로-적재공간 분리 등)

□ 추진결과



기존 적재공간



증축공사 결과(1)



증축공사 결과(2)

□ 종합성과

○ 안전성 강화

- 기존 노후화 된 적재공간의 H빔 교체 · 계단 설치 등으로 인한 적재 등 방제작업 시 안전성 향상 기대

○ 대응능력 향상

- (적재공간 확보) 증축공사를 통하여 1층 및 2층 적재 공간을 추가로 확보 하여, 대응센터 내 오일펜스, 유회수기 등 관리 · 운용 능력 향상 기대
- (작업효율성 증대) 방제대응센터 내 지게차 및 천정크레인의 효율적 운용이 가능해져, 유사 시 방제 대응능력 향상 기대

□ 수범 관련자

○ 일반직 5급 손종환