

No	건명 및 주요내용	대상부서
1	☐ 부두시설 통로 스틸 그레이팅 고정상태 불량 (현지조치) ○(현황·기준) ☐▲지사 부두지역(Jetty)에는 작업자의 이동을 위한 통로가 설치되어 있으며, 통로는 작업장 통로 및 계단 설치에 관한 기술지침에 따라 견고하고 안정적이어야 함. ○(문제점) 그런데, 통로바닥이 고정(1개소) 되어 있지 않아 근로자 넘어짐 사고가 발생될 우려가 있음. ○(조치의견) ☐▲지사장은 작업자 넘어짐 사고 예방을 위하여 부두지역 통로에 설치된 스틸 그레이팅을 고정 하시기 바람.	☐ ▲지사