

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [7] ㉠㉡ OO해양산업단지 전력공급방안 재검토

관 계 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 경기본부

내 용

1. 업무개요

경기본부는 ㉠㉡지사 관내 OO해양산업단지(1,617,023m²) 조성에 따라 2014. 3월 수요전력 70.6MW에 대한 전력공급방안을 수립하고 단지 내 간선설치 및 단계적 회선인출 공사를 통하여 안정적인 전력을 공급하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전분야 신규고객 공급방안 검토 절차서」에 따르면 공급방안 검토 업무는 각종 관련 법규 및 규정 등을 준수하여 신뢰성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 수행하여야 하고,

신규 개발단지의 개발 진행률, 분양률, 입주율 등을 볼 때 전력수요 예측값과 공급실적의 현저한 차이가 있다고 판단되는 경우 공급방안을 재검토 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘㉠㉡ OO해양산업단지’는 2014. 3월 전력공급방안 검토 시 예상 전력수요량 70.6MW에 대한 안정적인 전력공급을 위해 [그림]과 같이 2014년부터 순차적으로 OO변전소 1회선, □□변전소 3회선, ▲▲변전소에서 5회선을 인출하는 것으로 검토¹⁾하였다.

[그림] ㉠㉡ OO해양산업단지 전력공급방안 검토 경과지

익명화

※ 자료 : OO해양산업단지 전력공급방안 검토서 자료 재구성

그런데 감사기간 동안 해당 산업단지의 입주율(88%), 최대부하(44MW), 미송전 부하(10MW) 등을 종합적으로 고려하여 전력공급방안을 재검토한 결과, [표]와 같이 기인출한 6회선만으로도 전력공급이 가능한 것으로 확인되었다.

1) OO산업단지 인근에 위치한 OO변전소 공급여력 부족으로 □□ 및 ▲▲변전소에서 배전선로를 인출하여 OO변전소 부하 흡수 후 OO변전소 기설 선로를 연장하여 공급

[표] 전력공급방안 재검토 필요 대상

[단위: MW]

개발단지명	수요예측 결과	인출예정 회선수	최초 입주시기	예상 최대부하	미송전 부하	합계	기인출 회선수
OO해양산업단지	70.6	9	'13.12	44.0	10.0	54.0	6

그리고 산업단지 인근에 ‘□□변전소 신설에 따른 5회선 인출공사’를 시행하고 있어 해당 선로의 여유용량을 활용하면 단지 내 추가 전력공급 여력 확보도 가능하다.

관계부서 의견

경기본부 전력공급방안 담당자는 OO해양산업단지의 입주율과 관련 변전소 의 공급여력 등을 확인한 결과, ▲▲변전소에서 3회선을 추가로 인출할 필요성이 없다는 감사 의견을 수용하였으며, 해당 내용을 반영하여 전력공급방안을 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경기본부장은 ㉠㉡ OO해양산업단지의 전력공급방안을 재검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	개 선 1	예산절감 [3,727,066,000원]	-	경기본부	경기본부