

주의 및 시정요구

제 목 특수고압가스사용시설 정기검사 처리 부적정

관 련 부 서 경기서부지사

관 련 자 4급 ○○○, 4급 ○○○(現 인천본부), 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

경기서부지사 관련자(4급 ○○○, 4급 ○○○(現 인천본부), 5급 ○○○)는 감사 대상 기간(2023. 04. 01. ~ 2026. 2. 28.) 동안 아래 [표 1]의 'A'에 설치된 특수고압가스¹⁾ 사용시설에 대한 정기검사를 실시하고 '적합' 처리하였다.

[표 1] '한국공학대학교(창업보육센터)' 특수고압가스사용시설 검사 처리 현황

연번	업소명 (업소번호)	검사구분	검사일 (접수번호)	가스명 (저장능력)	관련자 (검사원)	검사 결과
1	A (*****-0001)	정기검사	2023.05.12. (2023-0103479)	액화암모니아 (75.81kg) 수소(84m³) 모노실란(7m³)	4급 ○○○	적합
2		정기검사	2024.05.03. (2024-0656610)		4급 ○○○ (現 인천본부)	
3		정기검사	2025.02.17. (2025-0169533)		5급 ○○○	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 제20조제1항에 따른 특정고압 가스사용시설은 상세기준 「KGS FU211 특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준」에

1) 특수고압가스(고압가스안전관리법 시행규칙 제2조 28) “특수고압가스”란 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·세렌화수소·게르만·디실란 및 그 밖에 반도체의 세정 등 산업통상자원부장관이 인정하는 특수한 용도에 사용되는 고압가스를 말한다.

따라 검사를 실시하여야 하며, 특정고압가스사용시설 중 특수고압가스를 사용하는 시설은 상세기준 「KGS FU212 특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준」에 따라 검사를 실시하여야 한다.

두 상세기준의 차이점은 부대시설 항목의 유무로써 특수고압가스사용시설을 사용하는 자는 KGS FU212 2.10(부대설비기준)에 따라 계측설비, 비상전력설비, 통신설비, 배기덕트를 적정하게 설치하여야 하며 이에 기술지도처(現 검사지원처)는 각각의 상세기준을 반영한 검사표 서식을 제정하여 특정고압가스사용시설에 대한 검사는 「특정고압가스 사용시설 완성검사표 및 정기검사표」를 사용하고, 특수고압가스사용시설에 대한 검사는 「특수고압가스 사용시설 완성검사표 및 정기검사표」를 사용하도록 지시 공문을 시행²⁾하였다.

따라서, 특정고압가스사용시설 중 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 특수고압가스 사용시설 검사표 서식을 사용하여 부대설비 유무 및 적정 설치 여부를 추가로 확인하고 그 결과를 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기서부지사 관련자(4급 ○○○, 4급 ○○○, 5급 ○○○)는 위 [표 1]의 시설이 특수고압가스사용시설임에도 불구하고 정기검사 시 특정고압가스사용시설 검사표를 사용하여 부대설비 유무를 확인하지 않았거나, 특수고압가스사용시설 검사표를 사용했음에도 부대설비 중 비상전력설비 미설치를 확인하였으나 ‘적합’ 처리하는 등 아래 [표 2]와 같이 검사업무를 소홀히 하였다.

2) 기술지도처-1130호(2009.04.27., 검사표 서식 제·개정 시행 보고), 시행일 : 2009.05.01

이에 따라 실제 비상전력설비 설치 여부를 확인하기 위하여 감사기간 중 현장을 방문한 결과 설치되어 있지 않아 완성검사 이후 지속적으로 중화처리설비(스크러버)가 미작동 위험에 노출되어 있었으며 해당 시설의 비상전력설비 설치를 위한 시정 조치가 필요하다.

※ 최초 완성검사(2020년) 및 정기검사(2021년, 2022년)를 실시한 건에 대해서는 징계시효 만료(사유발생일로부터 3년 이전)로 조치대상에서 제외함

[표 2] 'A' 특수고압가스사용시설 검사 처리 부적정 내역

연번	업소명 (업소번호)	검사구분	검사일 (접수번호)	가스명 (저장능력)	관련자 (검사원)	부적정 내역
1	A (*****-0001)	정기검사	2023.05.12. (2023-0103479)	액화암모니아 (75.81kg) 수소(84m³) 모노실란(7m³)	4급 ○○○	• 비상전력설비 미설치 확인 하였으나 '적합' 처리
2		정기검사	2024.05.03. (2024-0656610)		4급 ○○○	• 비상전력설비 확인 누락 (특정고압가스사용시설 검사표 사용)
3		정기검사	2025.02.17. (2025-0169533)		5급 ○○○	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기서부지사장은

① 위 [표 2]와 관련, 특수고압가스사용시설임에도 필수 부대설비인 비상전력설비 유·무를 제대로 확인하지 않고 정기검사를 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경기서부지사 4급 ○○○

4급 ○○○(現 인천본부)

5급 ○○○

② 위 [표 2]의 특수고압가스사용시설 사용자에게 비상전력설비를 설치하도록 안내하고 설치 후 현장 확인을 실시한 뒤, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)