

통 보

제 목 LPG특정사용시설 검사표 작성 부적정

관 련 부 서 경기서부지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며 경기서부지사에서는 검사2부에서 LPG특정사용시설 완성검사 업무를 담당하여 감사대상기간(2023. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 아래 [표]와 같이 관할 지역 내 위치하고 있는 LPG특정사용시설에 대하여 완성검사를 실시하였다.

[표] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역(2026.2.28.기준)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
건수	890	1,060	873	117	2,940

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 시설 완성검사 내역 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

LPG특정사용시설 완성검사를 수행하는 검사원은 해당 시설이 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 별표 20, KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU431”라 한다) 및 KGS FU432(소형저장탱크에

의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU432”라 한다) 등에서 정하는 시설 기준을 준수하고 있는지 확인해야 하며, FU431 및 FU432 4.1.2, 4.2.2에서 정하는 검사항목과 검사방법에 따라 요구하는 관련 규정을 준수하고 있는지 완성검사 시 확인하고 그 내용을 검사표에 정확히 작성하여야 한다.

KGS FU431 4.1.2

4.1.2 완성검사

완성검사는 사용시설이 적합하게 설치되었는지를 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다. 다만, 「전기사업법」 제2조제4호에 따른 발전사업자가 가동 건설 중인 발전소 내의 발전을 위한 가스터빈, 가스엔진, 가스보일러 또는 연료전지의 앞에 설치된 가스차단밸브 이후의 액화석유가스 사용시설과 「에너지이용 합리화법」 제39조제1항에 따른 검사대상기기의 앞에 설치된 가스차단밸브 이후의 액화석유가스 사용시설은 완성검사 범위에서 제외한다.

(1) 액화석유가스사용시설

(1-1) 2.1에 따른 배치기준에 적합한지 확인

(1-2) 2.3에 따른 저장설비기준(2.3.3.2는 제외한다)에 적합한지 확인

(1-3) 2.4에 따른 가스설비기준에 적합한지 확인. 다만, 2.4.4.1.1의 압력조정기 최대유량·용량, 2.4.4.2의 기화장치 용량은 제외한다)

(1-4) 2.5에 따른 배관설비기준에 적합한지 확인(2.5.9.3은 제외한다)

(1-5) 2.7에 따른 연소기기기준에 적합한지 확인

(1-6) 2.8에 따른 사고예방설비기준에 적합한지 확인

(1-7) 2.9에 따른 피해저감설비기준에 적합한지 확인

(1-8) 2.10에 따른 부대설비기준에 적합한지 확인

(1-9) 2.11에 따른 표시기준에 적합한지 확인

(1-10) 1.6에 따른 용품의 사용제한기준에 적합한지 확인

(1-11) 1.8.1에 따라 주거용시설 특례에 적합한지 확인

(1-12) 1.8.2에 따라 고속도로휴게소 특례에 적합한지 확인

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기서부지사에서 감사 대상 기간(2023. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 공동 저장설비⁷⁾를 이용한 LPG특정사용시설의 완성검사를 실시하면서, 아래 [첨부 1]

7) 용기 또는 소형저장탱크를 이용하여 여러 사용자가 함께 가스를 공급받아 사용하는 경우

및 [첨부 2]와 같이 공동저장설비를 이용한 LPG특정사용시설(26건)의 저장설비, 배관설비 등에 대한 실측값(이격거리, 높이, 과압안전장치 수량 등)을 기재하지 않고 검사표 작성 및 ‘적합’ 처리하여 해당 시설에 대한 검사 신뢰도가 훼손되는 결과를 초래하였다.(다만 해당 시설들은 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설로써 현장 확인 및 시공사 제출 도면 등을 확인한 결과 실측값은 시설기준에 이상없이 적합하였음)

- 첨 부 1. LPG특정사용시설 공동저장시설 검사표 작성 미흡 내역 1부. <생략>
2. 검사표 작성 부적정 사례 예시 1부. <생략>

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기서부지사장은

[첨부 1] 및 [첨부 2]와 관련하여 LPG특정사용시설 공동저장시설 완성검사 시 검사표에 실측값(이격거리, 과압안전장치 수량 등)을 기록하여야 함에도 이를 누락하고 ‘적합’ 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)