

통 보

제 목 시공감리 용착 데이터 관리 미흡

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 사용자공급관⁹⁾에 대하여 시공감리를 실시하고 있으며, ○○본부에서는 감사 대상 기간(2023. 07. 01. ~ 2026 .04 .30.) 동안 관할 지역 내 사용자공급관에 대한 시공감리를 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] ○○본부 사용자공급관 시공감리 처리현황

(단위 : 건)

구분	○○○	○○	○○	○○	○○	계
사용자공급관	7	15	7	1	13	43

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 시공감리 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

사용자공급관은 도법 제11조제4항, 제14조 및 시행규칙 제12조제5항, 제20조의2에 따라 신청자로부터 신청·접수받아 공사에서 기술검토, 시공감리를 실시하고 있다.

사용자공급관의 시설기준 및 기술기준은 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, “이하 FS551”이라 한다)에서

9) 공급관 중 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치된 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 그 건축물의 외벽)까지 이르는 배관

규정하고 있으며, 기술검토 담당자 및 검사원은 해당 규정을 준수하여 기술검토 및 시공감리를 진행하여야 한다.

이때 사용자공급관의 지하매설배관이 PE배관인 경우, 용착을 실시하여야 하며 「도시가스시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」 제3-36조(PE배관의 용착부 시공감리)제2항에 따라 PE배관 용착 시에는 용착성적서에 출력, 표시되도록 현장관리번호를 용착기에 입력하되, 현장관리 번호(4~6자리)는 시공감리 신청 접수번호를 입력하여야 한다.

도시가스시설 검사업무 처리지침

제3-36조 【PE배관의 용착부 시공감리】 ② PE배관 용착시에는 용착성적서에 출력, 표시되도록 현장관리번호를 용착기에 입력하되, 현장관리 번호(4~6자리)는 시공감리 신청 접수번호를 입력토록 하고, 전기용착이음관 용착시에는 해당 제품별로 제시된 용착기준을 따르도록 해야 한다. <이하 생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

○○본부에서 감사대상 기간 중 실시한 사용자공급관 시공감리 처리 적정성을 확인한 결과, 지하매설배관이 PE배관인 사용자공급관 용착 시 용착기의 현장관리 번호에 시공감리 접수번호가 아닌 다른 번호가 입력되어 있는 시공감리 내역이 2건(총 125개 용착 포인트) 확인되었다.

PE배관 용착의 경우 다른 현장에서 용착한 데이터를 해당 현장에서 용착한 것으로 혼동하여 잘못 제출할 우려가 있으므로, 검사원은 PE용착 데이터의 현장관리 번호를 시공감리 시 현장에서 반드시 확인하여 해당 현장에서 실시한 PE배관 용착에 대한 신뢰성을 확보하여야 한다.

[표 2] PE배관 용착기 현장번호 오류

시공감리 접수번호	공사명 (검사원)	용착 데이터	비고
생략(개인정보 포함)			

※ 자료출처 : 감사기간 중 ○○본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

위 [표 2]와 관련, 지하매설배관이 PE배관인 사용자공급관 용착 시 용착기의 현장 관리 번호에 해당 시공감리 접수번호가 아닌 다른 번호가 입력되어 있는 사례가 다수 확인됨에 따라 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)