







NO	우수 사례명	부서명
4	미터링 현장  설비 차수별 시각화를 통한 업무효율 향상	    처   지사

□ 추진배경 및 개요

- 현장작업(유지보수, 단순정비 등)시 <->모뎀간 통신방식이 구축공사 차수별로 다양하여 호환성 파악이 어려워 오시공(휴먼에러) 및 통신실패 발생빈도가 높음
- 오시공으로 인한 검침실패를 감소시켜 검침성공률 향상에 기여하고자 함.

□ 추진방법 및 개선내용

-  해당 차수별(×~×차) 스티커 부착으로 시안성 확보
- 차수별 설비에 색상 스티커를 부착하여 현장에서 차수 파악 용이 (무지개색 순서)

색상						
차수	× 차(빨강)	× 차(주황)	× 차(노랑)	× 차(초록)	× 차(파랑)	× 차(보라)

예시		
	 (× 차)	 (스티커 부착사진)

□ 개선 성과 및 계획(시범운영: ‘○○.○○.○○~○○.○○)’

- 모뎀 단순정비 및 장애처리시 현장 변대주() 확인 시간 단축
- 통신방식에 맞는 정확한 모뎀 사용으로 작업자의 현장 재방문 횟수 감소 및 성공률 향상에 기여
- 시스템과 현장의 정보 불일치시, 현장 변대주()를 통해 정확한 차수 판단 가능
- 차수별 모뎀 호환성 파악이 정확하여 오시공(휴먼에러) 및 통신실패 감소
- 모뎀 오시공이 기존 ××건에서 현재 ×건으로 감소 (××일 기준)