

(8) 변전소 전기 시설물 잠금장치 미흡

현지조치 - ●기지본부 冊부·★부

【현황 및 근거】

- 「한국전기설비규정」 211.3.2, KOSHA-GUIDE 「저압전기설비에서의 감전예방을 위한 기술지침」 6.2에서는 전기설비의 절연외함의 덮개나 밀폐함을 개방할 수 있는 경우는 열쇠 또는 공구를 사용하는 경우로 규정함
- KOSHA-MS 「전기재해 예방관리 지침서」 5.2에 따라 상시 조작할 필요가 없는 경우는 잠금조치를 해야 함

【문제점】

- (전기시설물 잠금 미시행) 예비감사기간 현장점검 결과 전변전소 수배전반의 잠금 조치가 이뤄지지 않아 전기설비 충전부에 따른 감전사고의 우려가 있음

【조치할 사항】

- ▶ 상시 운영 중인 수배전반 등 전기시설물의 잠금 조치 시행 (현지 조치)