

현 지 조 치

제 목 해상플랫폼 부식방지 노력 철저

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆사무소

내 용

육상으로부터 58km 이격된 해상플랫폼은 고압가스 생산설비 및 자켓(Jacket) 구조물 등이 해풍에 노출되어 있어 육상시설물 대비 부식진행이 빠르므로, 생산 시설 유지 및 안전관리를 위해 외주 도장공사 또는 자체 Touch up painting 등 부식방지 조치를 시행 중에 있다.

다만, 부식성이 강한 고염분의 해수면에 근접한 플랫폼 하부의 Cellar Deck 및 ESD Deck의 경우, 플랫폼 상부의 Main Deck(Weather Deck) 및 Mezzanine Deck 상의 주요 공정시설에 비하여 부식 정도 및 진행속도가 상대적으로 높은 것이 육안으로 확인되므로, 이에 대한 보완조치가 요구된다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆사무소장은 플랫폼 하부의 Cellar Deck 및 ESD Deck에 설치된 각종 배관, Cable Tray, 밸브류 및 서포트 등에 대해서 추가 도장작업 등 부식방지에 철저를 기하시기 바랍니다. (현지조치)