

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▷▷▷△△△△△, ▲▲▲△△△△△	처분요구일자	2019.5.27.	회신기일	2019.11.26.

▷▷▷△△△△△, ▲▲▲△△△△△

(행정상 시정)

제 목 안전난간 설치 등 안전관리 강화 필요

관 계 기 관 ▷▷▷△△△△△, ▲▲▲△△△△△

내 용

1. 업무기준

- 「조경설계기준」에 의거 주변에 옹벽이나 급경사지 등이 있어 추락의 위험이 있는 놀이터·휴게소·산책로 등에 안전난간을 설치하도록 하고 있으며, 높이는 바닥의 마감면으로부터 110cm 이상으로 하도록 규정하고 있음

2. 현황 및 문제점

- ▷▷▷△△△△△은 탐방원 부지 내 야외 공간의 경우 수로암거 구조물 상단 등 일부구간에는 안전난간을 설치하였으나, 수변공간의 경우 추락 위험이 상존하고 있음에도 안전난간이 미설치되어 있으며,
- ▲▲▲△△△△△은 안전난간의 높이를 바닥 마감면으로부터 110cm 이상으로 하여야 함에도 실외 암장 인근에 설치된 안전난간의 경우 난간 높이가 50cm내외로 설치되어 있어 안전기준을 충족하지 못하고 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정(장기조치: 6개월 이내) 【▷▷▷△△△△△, ▲▲▲△△△△△】
 - ▷▷▷ △△△△△장은 추락위험이 높은 수변공간에 안전난간을 추가로 설치
 - ▲▲▲ △△△△△장은 기존 설치된 안전난간의 높이를 110cm 이상으로 확보하여 안전사고를 예방하도록 정비 조치