

일련번호	40	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 하수처리장 드럼스크린 적정 형식 선정 필요

소 관 부 서 ○○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○○○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

현재 ○○○○○○○○○○(이하 '○○○○○○○') 공공하수처리시설로 유입되는 하·폐수는 약 2,700m³/일(시설용량 41천m³/일)이며, 하수처리공법은 ♣♣-♣♣♣(공법사: (주)♠♠♠♠)이 적용되었다.

그리고, 하수 중에 함유된 미세 협잡물을 제거하여 하수 처리의 효율 증가를 도모하기 위해 드럼스크린 제조구매설치를 위한 계약을 체결하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「하수도사업 운영관리 업무기준」 제33조에 따라 관리부서장은 기후에너지환경부 「공공하수도 운영관리 업무지침」 및 「공공하수도시설 관리업무 대행지침」에 따라 하수도 시설을 안정적으로 유지관리 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

'15. 4월 공법사는 드럼스크린의 스크린 형식을 메쉬형으로 선정 시, 공법사에서 공급하는 ♣♣-♣♣♣ 공법의 성능보중에 영향이 없다고 밝힌 바 있다.

그리고, 드럼스크린의 제조사는 '25. 3월에 메쉬형의 스크린 형식은 이물질의 막힘 현상으로 인해 저유량 및 오버플로우 현상이 발생할 것을 우려하여 웨지형으로 변경할 것을 발주처인 ○○○○○○○○○사업단에 요청하였고, ○○○○○○○○○사업단은 이를 승인하였다.

그러나, ○○○○○○○○○○○는 드럼스크린의 스크린 형식을 변경하는 과정에서 공법사와 별도의 협의를 실시하지 않았다. 공법사는 하수처리 공정의 최종 수처리 품질을 보증하고, 하수처리 공정에 적용되는 드럼스크린의 스크린 형식은 공법사의 하수처리 공정 및 품질보증의 영향인자에 해당될 수 있으니 드럼스크린의 스크린 형식 변경에 대하여 공법사와 조속한 협의가 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ○○○○○○○○○○○사업단은 감사지적 사항을 수용한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○○○사업단장은 공법사의 성능보증이 가능하도록 적정 형식의 드럼스크린을 협의·선정하시기 바랍니다. **(통보)**