

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제21-안전-22호

제목 흙막이 지보공 조립도 작성관리 미흡

소관부서 0000처

조치부서 0000처

내용

1. 업무 개요

「직제규정 시행세칙 [별표2]」에 따라 0000처 00000부는 공사 내 산업 안전 및 건설안전 총괄 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하, 안전보건규칙) 제346조에 따라 사업주(이하, 협력업체)는 흙막이 지보공¹⁾을 조립하는 경우 미리 조립도²⁾를 작성하여 그 조립도에 따라 조립하도록 하여야 한다. 이때의 조립도는 흙막이판, 말뚝, 버팀대 및 락 등 부재의 배치, 치수, 재질 및 설치방법과 순서가 명시되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 건설공사에서 땅을 팔 때 흙이 무너지지 않도록 임시로 설치하는 가설 구조물

2) 가설 구조물의 전체를 짜 맞추는 방식을 나타낸 도면

가. 협력업체 범규 미준수

건설공사 협력업체는 흙막이지보공을 조립하는 경우에는 가설구조물의 붕괴 등에 의한 재해 방지를 위하여 사전에 그 안전성을 충분히 검토하고 조립도에 입각해 조립하여야 한다.

그런데 흙막이지보공을 주로 사용하는 배관이설 건설공사 중 ▽▽지역본부 “독산~방배(난곡사거리) 배관이설공사”와 ◀◀지역본부 “사동~안산(신안산선) 구간 배관이설공사”를 살펴보면, 해당 건설공사 협력업체는 흙막이지보공 조립도를 작성하지 않거나 작성하더라도 부재의 치수와 설치방법을 누락하는 등 부실하게 작성하고 흙막이 지보공을 설치하여 근로자의 안전조치에 소홀하였다.

나. 조립도 작성, 확인 절차 부재

공사 EHSQ규정에는 흙막이지보공의 조립도 작성과 그 이행여부 확인과 관련된 사항이 부재하므로, 근로자의 안전 확보를 위하여 흙막이지보공 조립도 작성과 확인에 관한 사항을 EHSQ 절차에 반영할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

관계부서는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○○○처장은

안전보건규칙에 따른 ‘흙막이 지보공 조립도’의 적정한 작성과 확인을 통해 현장 근로자의 안전이 확보될 수 있도록 관련 절차를 개선하여 주시기 바랍니다. (통보)