

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제21-안전-20호

제목 건설현장 추락사고 방지 지침 준수 미흡

소관부서 0000처

조치부서 0000처

내용

1. 업무 개요

「직제규정 시행세칙 [별표2]」에 따라 0000처 0000부는 공사 내 산업 안전 및 건설안전 총괄 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침(국토교통부 건설안전과, '19.4.)」에 따르면 발주청이 시행하는 건설공사에 작업발판(이하. 비계¹⁾)을 설치할 때에는 일체형 작업발판(이하. 시스템비계²⁾)을 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

다만, 발주청은 현지여건으로 시스템비계가 설치가 불가능한 경우를 대비하여 설계도서 작성 시 【표1】과 같이 ‘강관비계³⁾로의 변경 절차 방법’과 변경에 따른 ‘추락방호망 병행 설치’에 관한 내용을 시방서에 포함하여야 한다.

1) 공사용 통로나 작업발판 설치를 위하여 구조물 주위에 조립, 설치하는 가설구조물

2) 수직재, 수평재 등의 부재를 공장에서 제작하여 현장에서 조립하는 비계

3) 강관을 이음철물이나 조임철물을 이용하여 조립하는 비계

【표1】 비계 설계시 시방서 반영해야 할 사항

- 일체형 작업발판(시스템비계) 설치가 곤란한 경사지, 복잡한 구조형식, 비정형 구조물 지반 등 현 지여건으로 강관비계를 사용할 수 밖에 없는 경우에는
- **(강관비계 변경 절차 방법)** 작업 전에 시공자가 강관비계의 조립도(단면도, 평면도, 작업발판 배치도 및 시공상세도) 및 구조계산서를 포함한 작업계획을 작성하여 건설사업관리기술인 또는 감독자에게 승인을 받은 후 작업에 착수해야 하며,
- **(추락방호망 병행 설치)** 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제42조 제2항에도 불구하고 추락방호망을 병행 설치하고 안전대를 착용한 후 작업해야 한다.

※ '공공공사 추락사고 방지에 관한 지침(국토교통부 건설안전과, '19. 4.)' 발취

3. 감사결과 확인된 문제점

▶▶기지본부 등 4개 생산기지의 경우, 【표2】와 같이 비계를 설계하면서 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침」과 다르게 시스템비계 대신에 강관비계를 설계하였으며 시방서에 '강관비계 변경 절차'와 '추락방호망 병행 설치'에 관한 내용을 누락하였다.

【표2】 강관비계 반영 공사현황

순번	공사명	계약일	지침사항 준수		관련부서
			시스템비계	시방서	
1	1부두 하역암 정기정검 정비공사	2020. 1. 30.	미반영	미반영	▶▶기지
2	1부두 유틸리티 시설 보강공사	2020. 3. 11.	미반영	미반영	
3	고소지역 강관비계 설치·해체공사	2021. 6. 21.	미반영	미반영	▲▲기지
4	2021년 △△기지 기화해수설비 방오도장공사	2021. 4. 28.	미반영	미반영	△△기지
5	▷▷기지 LNG Reloading 시스템 구축공사	2019. 9. 20.	미반영	미반영	▷▷기지

※ ▶▶기지본부 등 4개 사업소 제출자료 및 확인서 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

관계부서는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

OOOO처장은

「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침」에 따라 본사 및 전 사업소가 건설공사
비계 설계 시 시스템비계를 의무적으로 설계하고 ‘강관비계 변경절차’와 ‘추락방
호망 병행 설치에 관한 사항’이 지방서에 누락되지 않게 관련 절차서를 개선하
여 주시기 바랍니다. (통보)