

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 요 구

제 목	신축 토·건 시설물 하자관리 미흡
관 계 부 서	♡♡♡♡처 ○○○○실 ◆◆◆◆ ◆,◆부
조 치 부 서	♡♡♡♡처 ○○○○실 ◆◆◆◆ ◆,◆부
구 분	자산관리
내 용	

1. 업무 개요

○○발전본부는 한국서부발전의 핵심 발전소로 전체 발전설비 용량의 약 57%를 점유하고 있으며, 2016년 8월 ◁◁◁◁, 2017년 6월 제10호기가 완공되어 발전 설비용량 6,470.8MW의 대규모 발전단지로 운영되고 있다.

이러한 대규모 발전단지의 원활한 운영과 효율성을 높이기 위해 ♡♡♡♡처 ○○○○실 ◆◆◆◆ ◆,◆부는 [표 16]과 같이 기능별 신축 토·건 시설물을 지속적으로 구축하여 장기적인 발전소 운영 기반을 강화하는데 기여하고 있다.

[표 16] 신축 토·건 시설물 현황

연번	신축 토·건 시설물	준공년도(년)
1	정문 진입도로 및 경비실	2021
2	탈황폐수 무방류시스템	2021
3	○○ ◁◁◁◁ 종합정비건물	2021
4	제2소수력 토건시설물	2021
5	다목적 신축건물	2023
6	제1회처리장 조경물	2023

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제35조 및 사내 기준 「계약업무처리기준」 7장 공사계약일반조건 제42조에 따르면 발주자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사(이하 “정기 하자검사”라 한다)를 시행해야 하고, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중 최종 하자검사(이하 “최종 하자검사”라 한다)를 거쳐 결함이 없는 경우 계약상대자에게 하자보수 완료 확인서를 발급하도록 규정하고 있다.

따라서 공사담당부서는 공사 준공 후 하자보수보증서에 명시된 하자담보책임기간 만료일까지 연 2회의 정기 하자검사와 하자담보책임기간 만료되기 전 최종 하자검사를 통해 시설물의 결함을 조기에 발견하여 계약상대자의 하자보수 책임을 명확히 이행하도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간에 구축된 신축 토·건 시설물의 하자 검사 시행 여부를 점검한 결과, [표 17]과 같이 2회 이상의 정기 하자검사와 최종 하자검사를 이행하지 않아 하자담보책임기간 내 시설물의 결함을 발견하지 못하여 계약상대자에게 하자보수 책임을 이행하도록 요구할 기회를 상실하였다.

[표 17] 신축 토·건 시설물 하자검사 시행 여부 점검 현황

연번	신축 토·건시설물	하자담보책임기간 (공종별 하자담보책임기간 중 가장 긴 기간)	하자검사 시행여부	
			정기 하자검사	최종 하자검사
1	정문진입도로 및 경비실	~ 2024. 06. 21.	미이행	미이행
2	다목적 신축건물	~ 2033. 07. 04.	미이행	-
3	탈황폐수 무방류시스템	~ 2025. 04. 28.	미이행	-
4	○○ ◁◁◁◁ 종합정비건물	~ 2023. 12. 30.	미이행	미이행
5	제2소수력 토건시설물	~ 2027. 12. 18.	미이행	-
6	1회처리장 조경물	~ 2025. 12. 25.	미이행	-

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

해당 업무담당자들은 감사 의견에 이견이 없으며, 관련 법과 사내 기준에 따라 신축 토·건 시설물의 하자담보책임기간 동안 연 2회 이상의 정기 하자검사를 시행하고, 하자담보책임기간 만료일이 도래 전 최종 하자검사를 시행하여 계약 상대방이 하자보수 책임을 명확히 이행할 수 있도록 신축 토·건 시설물에 대한 하자보수 관리를 철저히 하겠다고 답하였다.

조치할 사항

○○발전본부장은 하자담보책임기간 동안 하자검사를 시행하지 않은 신축 토·건 시설물에 대해 하자검사를 조속히 시행하시기 바랍니다. (시정)