

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

일련번호 제23-안전건설종합-09호

제목 건설공사 토목분야 품질관리 미흡

소관부서 \$\$본부 ☒☒☒☒☒☒단

조치부서 &&&&본부 ♥♥♥♥♥처

내용

1. 업무개요

☞☞☞☞본부 ☞☞☞☞건설단 @@☞☞☞☞사무소(현. \$\$본부 ☒☒☒☒☒☒단 ●●☞☞☞☞사무소)는 ‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사1’의 시공 및 안전관리 업무를 담당하면서 품질관리 업무도 수행하였다. 천연가스 공급시설 건설공사의 경우, 주배관 매설은 도로 절단 → 터파기 → 주배관 매설 → 되메우기 → 도로 재포장의 순으로 진행하며 되메우기 및 아스콘의 기층·표층 포장 시 품질시험을 관련규정에 따라 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사의 종류별, 공종별 시험종목 및 빈도 등 건설공사 품질시험 기준이 명기된 국토교통부 고시 「건설공사 품질관리 업무지침」 [별표2]에 따르면 되메우기용

1) 사업관리 방식 : 건설사업관리기술인 80%, 공사감독자 20%

흙의 품질관리는 현장밀도의 결과값을 통해 확인할 수 있으며 관로매설물은 3층마다, 100미터 마다 시행해야 한다고 되어 있다.

또한, ‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사’의 「토목공사 특기시방서」에도 되메움용 흙에 대한 품질관리 기준을 「건설공사 품질관리 업무지침」의 내용과 동일하게 규정하고 있다.

한편, 「공사관리규정」 제20조 제2항에 따르면 공사감독은 「건설공사 사업관리 방식 검토기준 및 업무수행 지침」에 따라 성실·청렴 의무를 다하고 기본임무를 충실히 수행하여야 한다고 되어 있으며, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행 지침」 제4조(성실 및 청렴의무)에 따라 공사감독은 설계도서, 계약서 등 그 밖에 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사’의 계약상대자인 ㉠㉠㉠㉠㉠(주)는 토목공사 특기시방서에 따라 약 7.8km의 주배관을 매설하면서 되메움용 흙에 대한 품질시험을 ‘100미터 마다 1회’를 적용하여 시행하였어야 한다.

그러나 계약상대자 및 @@㉠㉠사무소의 공사감독은 「토목공사 특기시방서」 및 「건설공사 품질관리 업무지침」을 확인하지 않고 ‘400미터 마다 1회’의 기준으로 되메움용 흙에 대한 품질을 관리하였다.

따라서, 공사감독은 설계도서 및 계약서 등에 의거하여 현장을 관리하여야 하고 계약상대자가 이행하지 못할 경우 품질·시공·안전·환경관리가 제대로 이행될

수 있도록 지도·감독을 하였어야 한다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒☒단 ●●♂♂♂♂사무소는 종합감사 기간에 지적된 사항에 동의하며, 관련 담당자는 토목공사 특기시방서 및 해당 지침의 관련조항을 숙지하지 못하였음을 인정하였다.

조치할 사항

♥♥♥♥처장은

‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사’의 토목분야 품질관리를 미흡하게 관리한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자, 주의]

\$\$본부 ☒☒☒☒☒단 ●●♂♂♂♂사무소 차장 LLL