

# 한국가스공사 상임감사위원회

## 주의·경고 요구 및 통보

일련번호 제23-안전건설종합-04호

제목 ㉠㉡기지 건설사고 재발방지대책 수립 필요

소관부서 \$\$본부 ㉠㉡기지만전건설단 ∈∈부, ㉠㉡부, ㉠㉡부

조치부서 ♥♥♥♥처, ㉠㉡기지만전건설단

내용

### 1. 업무 개요

㉠㉡기지만전건설단은「직제규정 시행세칙」[별표2] 분장업무에 따라 ㉠㉡%%  
기지 건설공사의 시공관리와 함께 지방관서 인허가 업무를 담당하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」제36조(위험성평가의 실시)에 따르면, 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.

또한, 국토교통부고시 제2020-987호「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) ㉠항에는 공사관리관의 주요업

무로 ‘품질관리 및 안전관리에 관한 지도’를 규정하고 있다.

한편, 공사가 건설공사 발주자로서 산업재해 예방의무의 체계적인 시행 및 건설현장 근로자에 대한 안전보건 책무의 이행을 목적으로 제정된「건설발주 안전보건관리 지침서(KOGAS-SI-111)」에 따르면, 6.1.2에 ‘공사는 건설공사를 진행함에 있어 발생하는 각종 사안에 대해 건설현장의 안전을 고려하여 의사결정을 해야 한다. 또한 건설안전 및 산업안전 관련 법령에서 정한 요건을 준수하여 적절한 작업환경을 조성함으로써 건설공사 안전관리에 노력하여야 한다’고 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

최근(‘22.10월 이후) ㉠㉡기지 건설현장에서는 5건의 건설사고가 발생하였다. 3건의 사고는 주된 공종이 아닌 부속공종에서 발생한 사고였으며, 2건의 사고는 주공종에서 발생한 추락사고였다.

#### 가. 부속공종에서 발생한 사고의 경우

부속공종에서 발생한 3건의 사고에서 공통적으로 지적하고 있는 문제점은 주공종이 아니라는 이유로 작업계획서 또는 위험성평가가 생략되거나 미흡하게 수립된 상태에서 시행된 작업에 근로자의 불안정한 행동이 겹치며 사고가 발생하였다는 점이며,

위험성평가를 부실하게 수립한 작업공종에서 반복적으로 사고가 발생함에도 건설사업관리기술인에 대한 안전관리에 관한 적절한 지도가 이루어지지 않고 있다.

## 나. 추락 사고의 경우

‘갱폼과 벽체사이 추락사고’의 경우 사고 당일 #2탱크 갱폼 해체작업이 2개 지점에서 수행되었으나, 사고발생 지점에서는 작업지휘자 미배치 상태로 작업이 수행되었으며, 고소작업임에도 작업자들은 안전벨트 미착용 상태로 작업을 수행하였고, 신호수의 작업 참여 및 타워크레인 운전자의 법적 교육 미이수 등 현장 안전관리가 소홀하였다.

또한, ‘라프터 설치 중 추락사고’의 경우 라프터 블록 설치를 위해 사용한 슬링벨트를 불안전하게 2개를 연결하여 사용함에 따라 슬링벨트 인양 중에 샤클체결부의 라프터 걸림이 발생하였고, 라프터 안착작업 완료 전 슬링벨트 해체를 위해 고소작업대가 라프터 하부로 진입하는 불안정한 행동과 고소작업대에 별도의 전도위험 방지장치가 부재한 점 등 현장 안전관리가 소홀하였다.

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

㉠㉡기지안전건설단 ㉢㉣부는 향후 ㉠㉡기지 건설현장에서 발생할 주된 공종과 부속한 작업들에 대해서 중대재해 및 안전사고 예방을 위하여 안전보건수행부서(안전부, 계전부, ㉤㉥부)는 작성한 안전관리계획서, 유해위험방지계획서, 근로자 안전교육, 작업계획서, 위험성 평가서 소작업에 대한 검토 및 이행여부를 철저히 확인할 수 있도록 안전관리대책을 수립하고, 안전보건담당부서(㉢㉣부)는 수립한 안전관리대책에 대한 이행여부를 확인하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

① ♥♥♥♥♥처장은 ㉠㉡기지 건설현장의 안전관리를 소홀히 하여 건설사고가 발생하게 한 부서의 부서장에게 경고 조치 (경고), 안전보건관리총괄책임자에게 주의 조치 (주의) 하시기 바랍니다.

### [관련자]

\$\$본부 ㉠㉡기지안전건설단 단장 QQQ (주의)

\$\$본부 ㉠㉡기지안전건설단 ㉢㉣부 부장 KKK (경고)

\$\$본부 ㉠㉡기지안전건설단 ㉤㉥부 부장 JJJ (경고)

② ㉠㉡기지안전건설단장은 작업전 수행하는 분야별(기계·계전·토건), 공종별 (세부작업 및 부속작업) 위험성평가를 현장안전점검과 연계하고, 현장 근로자 및 관리감독자의 안전의식 고취방안을 포함하는 종합적인 안전관리방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

### [관련부서]

\$\$본부 ㉠㉡기지안전건설단 ㉦㉧부 (통보)