

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 건설공사 품질관리 부적정

소 관 부 서 <<<<처, ○○○○○○○○처

조 치 부 서 >>>>실, <<<<처, ○○○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

<<<<처(이하 “<<처”라고 한다)는 지하수법 제9조의6(지하수자원확보시설의 설치 등)에 따라 상시 물 부족을 겪는 ☐☐군 ☐☐도 지역의 용수확보 및 해수침투 방지를 위해 ‘☐☐군 ☐☐도 지하수저류지 설치공사’를 시행하였다.

한편, ○○○○○○○○처(이하 “○○처”라고 한다)는 ‘거점형 원룸 합숙소 건립사업 계획변경 시행(▲▲▲▲▲처-630, 2022.03)’에 따라 단심 부임 직원의 주거환경 개선을 위한 시범사업으로 ‘ㄷㄷㄷㄷ권역 합숙소 건립공사’를 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

※※※※ 부는 「건설기술진흥법」 제44조 및 같은 법 시행령 제65조에 따라 불량레미콘 근절을 위한 레미콘 품질관리 강화 방안 및 부실시공 근절대책 제도 개선의 일환으로 콘크리트구조공사 표준시방서(KCS 14 20 10)를 개정·고시(※※

※ ※ 부 고시 제2022-499호, 2022. 9. 1.)하였다.

따라서, 2022년 12월 1일 이후 시행되는 콘크리트 받아들이기 검사 시에는 표준시방서에서 정한 시험방법 및 기준에 따라 콘크리트 단위수량에 대한 품질 검사 및 관리를 의무적으로 시행해야 한다.

이와 관련하여 ※ ※ ※ ※ 부는 건설공사 현장에서 이러한 콘크리트 단위수량 품질검사 관련 시공 및 관리감독이 철저히 이루어질 수 있도록 우리 공사를 포함한 관련기관에 협조 요청 공문을 발송한 바 있고, 이를 바탕으로 우리 공사 ∞ ∞ ∞ ∞ 실도 전부서를 대상으로 안내 공문을 시행한 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 금회 감사를 통해 확인한 결과 ←←처는 ※※군 드드도 지하수저류댐 건설공사 중 차수벽, 저류조 등 구조물 시공을 위해 총 2,163m³의 콘크리트를 타설하였는데, 2023년 1월 27일 이후 타설한 총 126m³의 콘크리트에 대한 단위 수량 검사를 실시하지 않았다.

아울러, ◎◎처는 ≡≡≡≡권역 합숙소 건립공사 중 건축구조물 시공을 위해 총 606m³의 콘크리트를 타설하였는데, 해당 건설공사가 개정된 표준시방서 적용 대상임에도 불구하고 콘크리트 받아들이기 검사 시 단위수량 검사를 시행하지 않았다.

관계부서 의견 ←←←←처 및 ◎◎◎◎◎◎◎처는 감사 지적사항을 수용하

며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① >>>>실장은 건설공사 품질을 부적정하게 관리(콘크리트 단위수량 검사 미시행)한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② <<<<처장, ○○○○○○○○○처장은 건설공사 품질관리 부적정사례가 재발하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)