

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

통 보(우수사례)

제 목 삼시도항 방파제 공사 여객선 안전 확보 노력

소관부서 보령지사

조치부서 공단 운항본부 운항정책실

1. 업무 개요

보령지사 운항관리센터(이하 “센터”라 한다)는 관내 (주)□□해운 등 2개 내항여객운송사업자(이하 “사업자”라 한다)와 대천-장고도 항로 등 7항로 8척의 여객선에 대하여 해양사고 예방 및 해양안전문화 확산을 위해 사업자, 안전관리책임자 및 선원에 대한 안전관리교육 등 운항관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

가) 관련규정

운항관리자는 「여객선 안전관리지침」 제7조 제1항 제6호에 따라 항만 및 항로상에서 선박 운항에 장애를 초래할 수 있는 사실을 알았을 때 관할 지방청장에게 즉시 보고하고 그 대책을 마련해야 한다.

또한 센터에서는 「운항관리업무 절차서」 제17장에 따라 여객선의 항로 및 접안시설 등에 잠재된 운항위해요소 발굴·개선을 통하여 선제적으로 여객선 안전 운항을 확보하려고 노력하고 있다.

나) 판단기준

「항만 및 어항 설계기준」 KDS 64 40 10 : 2024 수역시설에 따른 일반항로에서의 항로 폭은 아래 [표] “수역시설 중 항로 폭 기준”을 참고하

여 정하고 있으며, 대천-장고도 항로를 운항하는 여객선의 전장은 56.9미터이다.

[표] 수역시설 중 항로 폭 기준

(L : 대상 선박의 전장)

구 분	항로 폭 기준		
선박이 운항 중 교행 가능성이 없는 항로	0.5L 이상		
선박이 운항 중 교행 가능성이 있는 항로	1.0L 이상	항로의 길이가 비교적 긴 경우	1.5L
		대상선박들이 항로 항행 중 빈번하게 교행할 경우	1.5L
		대상선박들이 항로 항행 중 빈번히 교행하고 항로의 길이가 비교적 긴 경우	2L

* 항로 폭이 1L이 되지 않는 경우, 항행지원 시설의 정비 등에 대한 안전상의 충분한 대비하는 것이 바람직

3. 문제점 및 개선사항

가) 문제점

삼시도항은 대천-장고도 항로의 주요 기항지로서 여객선 1척(총톤수 496톤, 정원 400명)이 매일 3회 운항하고 있으며, 연간 여객선 이용객 수는 3,843명¹⁰⁾이다.

삼시도항은 북쪽에 북방파제가 있고, 동쪽에 남방파제가 있으며, 여객선 접안지인 경사물양장은¹¹⁾ 남방파제 서측에 붙어 있으며, 항 안쪽으로는 저 수심이 분포하고 있다.

충청남도에서는 삼시도항에 정박 중인 어선의 외력(과랑·너울 등)에 의한 파손 예방을 위해 “삼시도항(지방어항) 남방파제 정비 공사”를 나라장터로 공고하였고¹²⁾, (주)■■■에서 낙찰을 받아 공사 시행을 맡게 되었다.

그런데 공고문에 따라 삼시도항 방파제 공사가 진행될 때는 방파제 입구 항로 폭이 현재 약 120미터¹³⁾에서 65미터로 축소되는 문제점이 발생한다.

10) 2024년 대천-장고도 항로 수송실적 기준

11) 해안 또는 수역에 설치된 경사 형태의 구조물로, 선박이 직접 접안하여 여객의 승·하선, 화물 및 차량의 하역을 할 수 있도록 설계된 시설

12) 충청남도청 자치안전실 운영지원과(고시/공고 번호 : 2024-485, 2024.3.13.)

13) 네이버 지도 위성사진 기준 방파제 밑단에서 수심으로 항행할 수 없는 남·북 방파제 부근 10미터 제외

또한, 남방과제에 70미터 확장 공사가 예정대로 진행되어 여객선 항로 폭이 축소된다면 여객선이 경사 물양장에 접안 하기 위해서는 선속을 줄여 타력이 약해진 상태에서 선체가 방과제를 완전히 통과한 후 수심이 얕은 항 내에서 선회함에 따라 선박의 방향 제어가 어려워질 수 있으며, 특히 방과제에 접안, 이안시에는 충돌, 좌초 및 미 접안 등의 위험성이 커질 수 있다.

나) 개선추진내용

문제점을 인식하게 된 센터에서는 즉각 대산지방해양수산청에 보고하였고, 대산지방해양수산청 주관으로 관계자들이 참석한 가운데 간담회를 개최하였다.¹⁴⁾

간담회 과정에서 관계자들의¹⁵⁾ 이견이 좁혀지지 않자, 센터에서 선착장의 안전성에 대한 과학적 검증을 위해 신뢰성 있는 기관의 안전성 평가 용역을 제안하였으며, 제안이 받아들여져 안전성 평가 용역을 진행한 후 방과제 공사 방향을 결정하고, 해당 용역의 결과가 나오기까지는 사업은 중지하는 것으로 결론이 나게 되었다.

[사진] 삽시도 방과제 현장 사진



14) 대천-장고도 항로 삽시도항 남방과제 정비공사 간담회(대산청 선원해사안전과-1676, 2025.2.27.)

15) 주민, 여객선사, 대산지방해양수산청, 충청남도청, 보령시청, 공사 시공사 및 공단

다) 추진성과

센터는 충청남도가 추진 중인 삽시도 남방과제 확장 공사 계획에 대하여 신속한 조치를 통한 여객선의 안전 운항을 선제적으로 확보하였고, 정부와 지자체에 정책 제언을 통하여 여객선의 안전 운항 확보와 함께 섬주민의 이동권을 동시에 보장하는 성과를 거두었다.

4. 조치할 사항

- 운항본부장(운항정책실장)은

위 우수사례를 널리 알리고 전국 운항관리센터에 홍보하는 등 관련 업무 추진에 참고하시기를 바랍니다. [통보(우수사례)]