

6

현지조치(현장 안전감찰 등) (13건) No. 1~13

【관계규정 및 판단기준】

- 「산업안전보건에 관한 규칙」 제4조(작업장의 청결), 제20조(출입의 금지 등), 제233조(가스용접 등의 작업), 제234조(가스등의 용기), 제303조(전기기계·기구의 적정설치 등), 제463조(잠금장치 등) 등에 따라 위험요소로부터 적절한 보호조치를 해야 함

【문제점】

- ① (현장 정리정돈 미흡) 터파기 토사 보관 시 분진 방지막 미설치
- ② (EGI펜스 설치 불안정) 위험지역 출입금지용 펜스 낙하 위험
- ③ (가스용기호스 설치불량) 가스용기 호스 접힘으로 손상 위험
- ④ (전기기구 보호조치 미흡) 전등 스위치 덮개 미설치
- ⑤ (위험물 사용관리 소홀) 관리책임자 미표기, 잠금장치 미설치 및 저장소 내 가스용기 사용

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 조치 (현지조치)

【관계규정 및 판단기준】

- 「산업안전보건법」 제37조(안전보건표지의 설치) 및 「산업안전보건에 관한 규칙」 제256조(부식 방지) 등에 따라 위험요소로부터 적절한 보호조치를 해야 함

【문제점】

- ① (추락 방지조치 미흡) 주배관 설비지역 진입로 추락 경고표지 설치 필요
- ② (배관 및 서포트 부식) 설비 재도장 및 서포트 보강 필요
- ③ (방송설비 설치불량) 가로등 상부 스피커 낙하 위험

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 조치 (현지조치)