

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 노후관 개량사업 관체조사 및 공법변경을 통한 공사비 절감

관 련 부 서 ○○○○○○○단

내 용

○○○○○○○단은 유역 내 건설공사 업무를 수행하고 있으며, 그 중에서 □□공업용수도 노후관 개량사업(3차)은 총사업비 917억원을 투입, □□지역 내 국가산단 등에 안정적인 용수공급을 위해 매설 후 48년이 경과한 노후관을 개량하고 있습니다.

금번 사업은 □□공업용수도 관로를 개량하는 사업으로 구간별로 현장조사 및 관 상태평가 결과에 따라 Ⅲ등급 관로는 비구조 공법, Ⅳ~Ⅴ등급 관로는 준구조 및 구조적 갱생공법을 적용하고 있습니다.

□□공업용수도 노후관 개량사업(3차) 16개 계통 중 **계통의 경우 기존 관망도를 기준으로 관체조사 없이 구조적 갱생공법을 적용하는 것으로 설계되었으나, 갱생 전 현장확인 결과 일부구간 관종이 강관으로 확인되었습니다.

관종변화(PC→SP)에도 당초 설계대로 구조적 공법을 적용하여 개량공사 추진이 가능하였으나, 공사비 과투입으로 인한 비효율적 예산집행을 방지하기 위해 공정지연(특정공법 심의기간 3개월 추가 소요) 등의 우려에도 불구하고 관체

조사를 시행하였습니다.

관체조사 결과 해당구간은 Ⅲ등급으로 결정되어 비구조적 공법 시공이 가능함에 따라 특정공법 심의를 통해 공법을 변경하여, 공사비를 절감하였습니다.

개 선 효 과 관중변화(PC→SP) 확인에 따른 관체조사 및 공법변경(구조→비구조) 시행으로 해당구간에 적정한 갱생공법을 적용하여, 공사비 과투입에 따른 비효율적 예산집행을 방지 및 예산절감에 기여하였습니다.