

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 전기설비 안전기준 강화에 관한 사항

소 관 부 서 >>>지사

조 치 부 서 >>>지사

내 용

1. 업무 개요

>>>지사는 용수공급 안정성 확보와 전기공급 신뢰도 향상을 위해 전기설비를 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사 설계기준 「수변전설비(KWDI 31 60 10)」 4.2.6(수배전반 배치)에 따라 수배전반 판넬 전면부 및 후면부에는 운영자가 전력계통을 쉽게 알 수 있도록 모의모선을 설치하고 후면부는 이중도어를 의무적으로 적용하되 내부 도어는 충전부 외관을 감시할 수 있도록 투명 점검창을 갖추도록 규정하고 있으며, 4.2.7(수배전반 보호설비)에 따르면 노출된 충전부가 존재하는 판넬은 전기의 가압여부를 식별하여 감전사고를 예방할 수 있도록 활선표시장치를 충전부 각 상에 부착하고 전면 및 후면부에 음성경보장치를 설치하도록 규정하고 있다.

또한, 「전기설비 검사·점검기준(KESC)」 350.2.1(특고압 기계기구의 시설)에서는 특고압 폐쇄 수배전반 경보장치 설치 의무화 규정이 2024년 8월에 신설¹⁾되었고 유예기간 2년 경과 후인 2026년 8월부터 적용될 예정이다.

3. 감사결과 확인된 문제

현재 >>>지사에서 관리중인 수배전반은 환선경보장치 및 모의모선, 이중 도어 등 전기 감전사고 예방을 위한 별도의 안전장치가 구축되어 있지 않은 것으로 확인되어 수배전반 내 안전장치 설치계획 검토가 필요하다.

관계부서 의견 >>>지사는 감사 지적사항을 수용하였으며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 >>>지사장은 전기 감전사고 예방을 위한 수배전반 내 안전장치 적용방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

1) (참고) 한국전기안전공사 ‘전기설비 검사·점검기준(KESC) 일부개정 공고·시행 알림(기준운영부-2002, 2024.07.31.)’