

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [2] 주변압기 점검시 피뢰기 병행점검 품셈 개선

관 계 부 서 : 송변전운영처, 기술기획처

조 치 부 서 : 송변전운영처, 기술기획처

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 「변전설비 유지보수 기준」에 따라 주변압기의 경우 3년마다 보통점검¹⁾과 운전개시 후 9년, 15년, 이후 9년마다 정밀점검²⁾을 시행하며 주변압기 점검시 부착된 피뢰기의 점검을 병행하여 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조(공사설계 원칙)에 의하면 공사 설계시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

「전기품셈」 1-3(적용방법)에 의하면 현장여건, 기후의 특성 및 기타조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정가격작성기준 제2조에 따라 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다.

1) 설비의 기능 확인 및 기능 유지를 목적으로 하는 점검으로서 운전이 정지된 상태의 기기를 외부에서 점검

2) 설비의 성능회복을 목적으로 하는 점검으로서 운전이 정지된 상태의 기기를 분해하여 점검

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성남, 동부전력지사 감사기간 중 주변압기 점검 내역을 검토한 결과 154V, 345kV 주변압기 점검시에는 「전기품셈」 3-88~3-96, 피뢰기 점검시에는 「전기품셈」 3-139~3-142를 적용하고 있었다. 관련 「전기품셈」은 [표 1]과 같은 공종으로 구성되어 있으나 주변압기 점검시 피뢰기 점검을 병행할 경우 주변압기 부속기기에 피뢰기가 포함되는지의 여부가 모호하여 본부마다 피뢰기 점검에 대한 공사비 지급 방식이 상이한 문제점을 확인하였다.

[표 1] 주변압기 점검 및 피뢰기 점검 품셈 공종 비교

주변압기 점검(154, 345kV)		피뢰기 점검(23, 66, 154, 345kV)	
보통점검	정밀점검	보통점검	정밀점검
작업준비		작업준비	
본체 및 부속기기 외관점검		본체 및 외관점검	
-	절연유배유, 여과, 주입	-	
	진공 및 가스처리		
	본체 내부점검 및 확인		
	부속기기 점검 및 확인		
점검 전후 시험 및 측정		시험 및 기타작업	
뒷정리			

주변압기 점검시 ① 본체 및 부속기기 외관점검 공종에 피뢰기 점검이 포함 된다고 판단하여 피뢰기 점검 품을 별도로 계상하지 않거나 ② 포함되지 않는다고 판단하여 피뢰기 점검 비용을 100% 지급하거나 ③ 피뢰기 점검 품 중 일부를 할감하여 지급하는 등 본부별 품셈 적용 방식이 상이하여 같은 공종에 대해 지급 방법과 금액이 다른 상황이 발생하는 등 주변압기 점검시 피뢰기를 병행점검 하는 경우 공사비 지급 기준의 명확화가 필요하다고 판단된다.

[표 2] 본부별 주변압기 점검시 피뢰기 점검 병행작업 지급 방법

구분	본부명	작업준비	본체 및 외관점검	시험 및 기타작업
주변압기 점검시 피뢰기 점검 품셈 계상	익명화	미지급		
	익명화	100%	70%	70%
	익명화	100%	100%	100%
	익명화	100%	100%	100%

관계부서 의견

기술기획처 담당자는 주변압기 점검시 피뢰기 병행점검을 하는 경우 적용 품셈이 명확하지 않음에 동의하며 피뢰기 점검이 주변압기 점검 품셈의 부속기기에 포함되는지에 대한 검토가 필요하다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장, 기술기획처장은

주변압기 점검시 피뢰기 점검이 부속기기에 포함되는지 명확화하여 주시기 바라며, 관련 품셈 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 1	-	-	송변전운영처 기술기획처	송변전운영처 기술기획처