

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구

제 목 : [11] 중기보강계획 변경 검토 필요

관 계 부 서 : 경산전력지사

조 치 부 서 : 경산전력지사

내 용

1. 업무개요

경산전력지사 송전팀은 「가공송전운영업무기준」에 따라 전기품질 향상 및 전력수급 안정, 송전설비 운영환경의 최적화 구축, 송전설비 예방정비 및 예지보전체제 구축, 민원예방 및 환경개선, 투자의 효율성 향상을 기본방침으로 5년 단위로 가공송전설비 중기보강계획을 수립하고 있다.

2. 판단기준

「가공송전운영업무기준」 ‘Ⅱ.가공송전설비 중기보강계획 수립 3.업무처리절차’에 따라 중기보강계획을 매년 12월 15일까지 ‘송전운영시스템(TOMS)’에 전산 입력하고 성능개선 대상사업으로 선정된 사업에 대해서는 선로별로 기술성 평가, 경제성 평가, 정책성 평가 등 적합성 검토를 시행하여 연차별 계획에 따라 성능개선 사업을 시행해야 한다.

따라서 업무담당자는 매년 중기보강계획 수립시 적합성 검토를 시행하여 계획수립 적정성 여부를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 경산전력지사 송전팀에서 2025년 12월에 수립한 2026~2030년 중기보강계획을 확인한 결과 154kV ♣♣-◆◆T/L No.45~48 구간의 안전이격거리 확보공사(준공목표 : 2030년)를 수립하였고, 또한 154kV ♣♣-◆◆T/L No.46~47 구간의 전선접속개소 전선교체공사(준공목표 : 2027년)를 수립하였다.

안전이격거리 확보공사는 기존 철탑을 높이가 높은 철탑으로 교체하여 지상고를 확보하는 공사로서 철탑, 전선 및 금구류 등 교체가 수반되며, 현재 경과지 설계측량을 완료하여 철탑부지 및 작업장 용지협의 중으로 2030년 준공을 목표로 공사를 추진하고 있다. 또한 전선접속개소 전선교체공사는 154kV ♣♣-◆◆T/L No.46~47 구간에 전선 접속점이 6개소가 있는데, 전선 접속개소는 과열발생에 따른 설비고장 우려가 있어 이를 해소하기 위해 시행하는 공사로서 현재 자재발주를 계획중에 있다.

이와 같이 두 공사 모두 전선교체 공정이 수반되므로 154kV ♣♣-◆◆T/L No.46~47 전선접속개소의 열화상진단, 편심진단 등을 통해 설비 유지관리를 철저히 한다면 안전이격거리 확보공사시 전선접속개소 해소가 가능함으로 전선접속개소 전선교체공사의 취소가 필요하며, 이에 따른 공사 중복구간 계획변경시

공사비 78백만 원(ACSR330mm²×S 전력선 설치 2026년 건설공사 기준단가 적용)이 절감 가능한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견

경산전력지사 송전팀 담당자는 가공송전 중기보강계획 수립시 검토 미흡으로 전선접속개소 전선교체공사가 중복으로 계획하였음을 확인하였고, 154kV ♣-♣-◆◆T/L No.46~47 구간의 전선접속개소 전선교체공사의 취소가 필요하다고 인정하였다.

조치할 사항

경산전력지사장은 154kV ♣♣-◆◆T/L 전선접속개소 전선교체공사 관련하여 중기보강계획을 재검토하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
11	시 정 1	예산절감 [78,000,000원]	-	경산전력지사	경산전력지사