

△△△△△△ 상임감사

감액, 통보

제 목	2024년 △△△△△혜손탐방로 정비공사 불필요 공중 제외 검토 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△에서는 탐방객 답압과 강우·강설 등에 의한 훼손노면 정비를 통해 탐방객 안전사고 예방 및 이용편의 증진을 위하여 '2024년 △△△△△혜손탐방로 정비공사'를 추진하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등

공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] 2024년 훼손탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2024년 △△△△△훼손탐방로 정비공사	2024. 5. 23. ~ 2024. 9. 29.	- 로프난간 260m - 데크계단 목재난간 및 상판 교체 56m - 돌계단 설치 25m 등	222,231	△△△△△(주)

[표 2] 2024년 훼손탐방로 정비공사 합판거푸집 설치 반영 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2024년 △△△△훼손탐방로 정비공사								
1구간 1-1공구 (로프난간 설치)합판거푸집	6회	31㎡	63,313	1,962,703	-	-	△1,962,703	
소 계			68,282	1,962,703	-	-	△1,962,703	
제경비							△626,762	
총 계							△*,***,***	천원미만절사

△△△△△△△△△△△에서는 로프난간 260m, 데크계단 목재난간 및 상판 교체 56m, 돌계단 25m 등을 설치하기 위한 「2024년 △△△△△훼손탐방로 정비 공사」 사업을 추진하고 있으며 착공 내역서를 확인한 결과, 1-1공구 로프난간 설치 터파기 공종에서 현 지형의 다져진 토사와 암반 활용으로 인해 시공이 불필요한 합판거푸집(6회, 산악할증 50%) 설치가 적용된 사실을 확인하였다. 따라서 [표 2] 에서처럼 합판거푸집 설치품 적용을 제외하여 공사비(금*,***,***원) 감액 검토가 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 훼손탐방로 정비공사 시 불필요하게 반영된 합판거푸집 설치품 공사비 *,***,***원에 대하여 **재정상 감액** 조치하시기 바랍니다.(감액)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)