

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구 및 통보

일련번호 제20-안전특정-10호

제목 굴착공사 관리업무 소홀

소관부서 공급본부 ☞☞지역본부

조치부서 인사조직실, 공급본부 ○○○○처

내용

1. 업무 개요

☞☞지역본부 관로보전부는 배관순찰 감독 및 타공사 관리 업무를 담당하고, ○○○○처 ▼▼▼▼부는 굴착공사 및 관로관리 업무를 총괄하면서 관로검사용역계약 역무이행을 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「굴착공사 및 관로관리 지침서(KOGAS-EHSQ-I07305)」에 따르면 굴착공사 담당자는 우리공사의 직원으로 굴착공사 관리와 안전점검원의 감독업무를 수행하며, 관로담당부서장은 굴착공사 파악, 가스배관 매설상황 확인 의뢰·확인·회답, 굴착공사의 세부사항의 협의를 거쳐 완료할 때까지 공사현황을 관리하면서 관리대장을 작성하여야 한다. 또한, 「도시가스사업법」에 따라 선임된 “안전점검원”은 관로검사용역 계약상대자 직원으로 관로검사 및 굴착공사 관리·협의·입회 업무를 수행하여야 한다.

한편, 굴착공사는 원칙적으로 굴착공사정보지원센터(이하 “정보지원센터”라 한다)를 통해서 접수되고, 굴착공사를 시행하는 자로부터 굴착대상 토지에 가스배

관이 매설되어 있는지의 여부에 대하여 정보지원센터를 통한 조회(가스배관 매설상황) 의뢰가 접수되면 24시간(실근무시간) 이내에 매설상황조사 결과를 굴착공사자에게 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘20. 2. 11. ♀♀지역본부가 관리하는 ★☆~☆★ 구간에서 배관피복 손상사고가 발생하였는데, 안전관리원은 사고사실을 감독부서인 관로보전부에 보고하지 아니하였고, 관로보전부는 ‘20. 6. 10. 사고관련 민원제보가 접수될 때까지 사고사실을 인지하지 못하였다. 한편 사고 발생내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 배관피복 손상사고 경위

-
- 1.발생일시 : ‘20. 02. 11. (화)
 - ‘20. 6. 10. (수) KOGAS 감사실로 민원 접수
 - 2.발생장소 : ♀♀시 ■■■구 자동차 시장 3길 64(●●동 247-6)
[★☆~☆★ STA 6+540 24”(중량물재생센타 정문)]
 - 3.발생내용 : 전주 교체공사 발생으로 안전점검원이 입회 및 굴착공사를 관리하던 중 배관 피복 손상을 확인, 임시조치(열수축시트)하고 자체 보고계통 및 KOGAS 감독부서 보고 누락
 - 4.발생원인
 - EOCS에 접수된 공사위치와 실제 공사위치가 다름(130m 이격)
 - 가스배관 근접 굴착 시 (1m 이내 인력 굴착) 인력굴착이 원칙이나, 규정을 준수하지 않고 굴착장비 사용을 막지 못함
 - 배관 피복손상은 2급 사고인 중대사고로 중요 보고사항임에도 불구하고 보고 누락
 - 5.문제점
 - 정보지원센터 처리 및 굴착공사 관리 미흡으로 주배관 피복 손상
 - 주배관 피복 손상사고가 발생함에도 열수축패치 조치 후 계통보고 및 KOGAS 감독부서 보고 누락
-

‘20. 2. 11. 위 사고관련 굴착공사자 정보지원센터를 통해 가스배관 매설상황 조회를 요청하였고, ‘20. 2. 11. 안전점검원은 “배관없음”으로 조회 결과를 정보

지원센터에 입력한 후에 현장확인을 통하여 굴착위치에 매설배관이 있음을 인지하고 “배관있음”으로 변경하였다. 한편 안전점검원이 가스배관 매설상황 조회요청을 접수하고, 그 결과를 처리하면서 해당업무 감독자인 굴착공사 담당자에게 보고하지 아니하였다.

또한, 관로보전부는 굴착공사 담당자가 수행하여야 하는 정보지원센터에 접수된 배관 유·무 통지업무를 안전점검원에게 위임하였고, 굴착공사 발생 현황을 정보지원센터를 통하여 확인하지 아니하고 안전점검원의 구두 보고에 의해서 파악하는 형식으로 굴착공사를 관리함에 따라 안전점검원의 배관피복 손상사고 은폐를 예방하지 못하였다.

한편 ‘19. 4. 12. ♣♣♣구 ☯☯동 일대 상수도 교체공사 중에 발생한 배관피복 손상사고도 안전점검원이 아닌 민원제보에 의하여 확인된 사실도 확인되었다.

또한, 타 지역본부의 굴착공사도 ♠♠지역본부와 동일하게 관리하고 있어 굴착공사 담당자가 수행하는 배관이설, 지상권 등의 업무를 적정하게 조정하여 굴착공사 관리의 실효성을 확보할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다.

[표 2] 2019년 굴착공사 접수 현황(정보지원센터 사업소별 접수통계 참조)

연도	♠♠	⊖⊖	▲▲	◆◆	▣▣ ▣▣	◆◆	★★ ★★	♣♣ ♣♣	♣♣ ♣♣
관로관리 담당인원	5	4	6	6	5	5	5	6	6
굴착공사 접수 건	22,717	10,877	11,170	2,887	5,483	2,718	4,356	4,453	12,945

한편 ♠♠지역본부 관로보전부가 작성, 관리하는 굴착공사 관리대장을 점검한 결과, 굴착공사 건을 누락하거나, 완료된 굴착공사를 진행 중으로 기록하는 등

굴착공사 관리대장을 [표 3]과 같이 부적절하게 관리하였다.

[표 3] 굴착공사 관리대장 현황(2018~2020. 7. 22)

연도	굴착공사 발생 건 (관리대장)	실 굴착공사 발생 건	굴착공사가 준공되었으나, 굴착공사관리 미종료 건
2018	57	93건	50
2019	60	89건	49
2020	66	47건	44

조치할 사항

① 인사조직실장은 굴착공사를 소홀하게 관리·감독한 담당자에게 경고, 관리책임자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)

[관련자]

공급본부 ♡♡지역본부 관로보전부 차장 GGG

공급본부 ♡♡지역본부 관로보전부 부장 AIA

② ○○○○○처장은 배관손상사고 은폐가 발생되지 않도록 굴착공사 담당자 및 안전관리자의 책임과 계약상대자의 역무를 명확하게 정하여 「굴착공사 및 관로관리 지침서」 및 관로검사용역계약서에 반영하시기 바랍니다. (통보)