

일련번호	08	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

부 서 주 의

제 목 상수관로 밸브실 실명제 표지판 설치 미흡

소 관 부 서 □□□□□□단, ◆◆◆◆◆단

조 치 부 서 □□□□□□단, ◆◆◆◆◆단

내 용

1. 업무개요

□□□□□□단은 ㄴㄴ 남부권 9개 지자체와 체결한 “○○시(군) 지방상수도 현대화사업” 위수탁 협약서에 의거, 동 사업의 목표 달성을 위해 블록시스템 구축공사 및 관망정비공사를 수행하였거나 수행중이며, ◆◆◆◆◆단은 ㄴㄴ 북부권 6개 지자체와 체결한 “○○군 지방상수도 현대화사업” 위수탁 협약서에 의거, 동 사업의 목표 달성을 위해 블록시스템 구축공사 및 관망정비공사를 수행하였거나 수행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약예규(공사계약일반조건)」 제2조(정의), 제3조(계약문서)에 따른 건설공사의 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되고, 상호보완의 효력을 가지며, 이 중 ‘설계서’는 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 공사기간의 산정근거 등이 해당되므로 계약상대자는 건설공사 계약의 이행과정에서 공사시방서를 준수하여야 하고, 「건설기술관리 규정」 제46조(감독원의 업무)에 의거 감독원은 관계법령, 계약서, 설계도서 및

그 밖의 관계서류 등을 숙지하고, 설계도서 등에 적합하게 시공되고 있는지의 점검·검측, 확인 등의 업무를 성실히 수행하여야 한다.

상수관로 부설공사 관련 K-water 시공기술기준(KWCS 57 00 00 3.7)에 따르면 상수도공사로 설치되는 밸브실에 설치하여야 하는 ‘공사 실명제 표지판’ 설치는 국가기술기준 상수도공사 표준시방서 KCS 57 30 15를 따르도록 명시되어 있다.

또한, 국가기술기준(KCS 57 30 15)에 따르면 모든 밸브실에는 공사참여자의 실명을 기재함으로써 책임감을 고취시키고 부설공사를 예방하는 목적으로 ‘공사 실명제 표지판’을 밸브실 출입구쪽의 벽체에 공사명, 시공사, 작업년월일 등을 명시하여 설치하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□단, ◆◆◆◆◆단에서 수행하였거나, 수행중인 건설공사는 계약서류인 공사시방서에 명시된 바와 달리, 밸브실에 ‘실명제 표지판’이 설치되어 있지 않은 상태이며, 이중 일부 사업은 준공이 완료되어 지자체로 인계인수까지 완료되었다.

관련부서 의견 □□□□□□단, ◆◆◆◆◆단은 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① □□□□□□단장은 계약서류 및 상수관로공사 시공기준에 의거하여 밸브실

실명제표지판이 누락되는 일이 발생되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

② ◆◆◆◆◆단장은 계약서류 및 상수관로공사 시공기준에 의거하여 밸브실
실명제표지판이 누락되는 일이 발생되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (부서주의)