

일련번호	28	감사자	토목4급 우용훈		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 해수취수설비 장애발생 예방방안 검토

소 관 부 서 ★★★★★★★사업단

조 치 부 서 ★★★★★★★사업단

내 용

1. 업무개요

★★★★★★사업단에서는 충남 서부 √√√√산업지역의 신규 산단, 공장증설 등 용수 수요 증가로 담수가 부족함에 따라 항구대책으로 √√√√산업 지역 공업용수도(해수담수화) 건설공사(이하 '√√√√ 건설공사'라 한다)를 추진 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

√√√√ 건설공사에서 취수시설의 주요설비 계획 시, 취수스크린은 플라스틱 및 해파리 제거를 위한 조목(50mm)과 해초리 및 오물 제거를 위한 세목스크린(5mm)을 설계에 반영하였다.

해양수산부 국립수산물과학원은 하절기 해파리 모니터링 주간보고를 시행하고 있고 7월 2주차 주간보고에 따르면, 보름달물해파리가 일부 해역에 집적되어 지속적으로 대량 발생할 전망이나 일부 해역에는 강우로 인해 저층에 출현을 전망하고 있다.

또한, 보름달물해파리의 경우 과거 5개년 대비 금년도 하절기에 출현율이 급증하였다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

현대케미칼 취수시설은     건설공사 취수탑 인근에 위치하고 있으며, 올해 다량의 해파리떼가 유입하여 스크린 설비에 문제가 발생하였다.

해파리 유입으로 인해 스크린 설비의 하중 증가로 가동정지('22년 1회, '23년 無, '24년 하루 20회 이상 발생)가 잦았고, 펌프운전에 악영향을 초래하여 취수탑 주변에 임시로 해파리 유입방지망을 설치하였다.

이후, 현대케미칼은 매년 하절기 한시적으로 해파리 유입방지망을 설치할 예정으로,     건설공사 취수시설과 유입방지망의 공동투자 및 설치를 요청하며 '해수취수설비 해파리 유입방지망 설치 권고(현오 제24-1호, '24.8.19)' 공문을 송부하였다.

공문에 따르면,     건설공사 취수탑 위치는 현재 문제가 되는 현대케미칼 취수탑 인근이고 하절기 해파리에 의한 심각한 운전 제약 사항이 예상되어 유입방지망을 공동으로 설치하는 방안을 권고하고 있다.

해파리 출현율은 갈수록 증가하고 있으며 향후     건설공사 취수탑 또한 동일한 장애발생이 예상되는 실정으로, 안정적인 용수공급을 위해 현대케미칼의 권고사항에 대해 비용분담 및 운영주체, 관리계획 등을 논의하여 사전에 대응할 필요가 있다.

관계부서 의견 ★★★★★★★★★★사업단은 감사의견을 수용하며, 관련 내용을

검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★★★★★★사업단장은 제안한 해파리 유입방지망의 공동
설치여부 및 비용부담, 운영주체 등을 검토하고, 본사 주관부서와 협의하시기 바랍
니다. (통보)