

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2024-○○사업소-001

제 목 작업자 추락방지 근본적 안전프로세스 구축

관계부서 ○○사업소

조치부서 ○○사업소

내 용

1. 추진배경

☐ 최근 유관기관 고소작업 중 작업자 추락, 산업재해(사망) 다수 발생

* (예) △△ ○○발전 추락사고('23.2.9.), 강릉 ○○발전 추락사고('23.6.7.)

☐ 근본적 안전대책 수립 및 체계적 이행·관리, 추락사고 선제적 예방

2. 추진 중 어려움

☐ 안전대 착용 의무화에 대한 직원 참여 및 공감도

3. 해결노력

☐ 산업안전보건의 달 행사 시 전 직원 실천 서약 시행

☐ 월별 월례안전조회 및 사업소장 안전교육 시행

* 계도기간 운영으로 안전대 착용 의무화의 안정적인 정착 노력

4. 주요 성과

☐ 발전소 RED ZONE 내 안전대 착용 의무화

○ (주요내용) 정비 공사 유형별(경상·계획) RED ZONE 내 안전대 착용
기준 마련·교육 및 현장순찰 시 확인·지도를 통한 집중관리

공사유형	추진내용
경상정비공사	▪ (의무사항) 2m이상의 추락위험 우려장소 작업 시 ▪ (권고사항) 1·2·3호기 파워블럭(RED ZONE) 내 * 계절적인 요소 등 자체 판단 착용여부 결정
계획예방정비공사	▪ (의무사항) RED ZONE 내 쏘 구역 착용(일부 제외)
제외장소 (공통)	▪ ① MCC ② 배전반 ③ 가스터빈 연소기 내부 ④ 그 외 휴먼에러 유발 장소(안전대를 착용하고 이동 및 작업 중 안전대에 걸려 스위치 오동작 우려장소)

○ (정성효과) 보호구 미 착용의 위험성 인지 등 안전의식 향상

□ 안전대 보관낭 제작 및 이해관계자 지급

○ (주요내용) 작업자 안전대 상시착용 지원 및 보관·휴대성 확보고려
안전대 보관낭 제작, 고객사·현장·협력사 120개 지급('23.7월)

* RED ZONE 내 안전대 착용 의무화('23.8월 ~)에 맞춰 안전장구 지원



○ (정성효과) 착용 편리성 지원 및 직원 접근성 강화, 이행력 제고

□ 추락방지 혁신 안전보호구 적극도입

○ (주요내용①) 실질적 작업자 보호장구 적용, 비계설치·해체작업 등 2~7m 이내 고소작업 限 웨어러블 에어백 2개 시범도입·운영

* (조달청 혁신제품) 추락 시 0.2초 내 신호감지 에어백 확장 인체보호

○ (주요내용②) 작업환경적 특성·여건 반영, 고소작업 시 H빔 등 수평 생명줄 설치 어려운 개소 휴대용 안전대 걸이 10개 도입

		
추락방지 기본요소	웨어러블 에어백	휴대용 앵커리지

○ (정성효과) 실질적 혁신보호구 보급, 안전사고 선제적 예방

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ○○사업소 안전팀 팀장 조기환
- ☐ (부 공적자) ○○사업소 안전팀 대리 ▼▼▼

붙임 : 관련 증빙 1부. 끝.

※ 사업소 내부경영실적평가 시 가점 부여, 자체감사 우수 모범사례 선정 평가 대상

(붙임)

증빙

작업자 추락방지 안전관리 강화대책