

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2024-▽▣♣▲♠-002

제 목 ▽▣ CWP Motor 선제적 정비로 매출증대 및 고객손실 절감

관계부서 ▽▣♣▲♠

조치부서 ▽▣♣▲♠

내 용

1. 추진배경

- ☐ 2023년 ▽▣ #3 정상 운전중 CWP-B 진동 증가 발생
 - Pump측 진동상승, Motor 진동 및 온도양호
- ☐ 진동상승 원인 규명을 위한 발전출력 감발후 점검 작업 시행
 - Pump 내부 분해후 정밀점검, Motor 취외후 일반점검
- ☐ Motor 선제적 정비점검을 위한 정밀검사 건의 및 수행
 - 운전중 Data이상이 없었으나, 예상치 못한 원인 발생 대비

2. 추진 중 어려움

- ☐ 점검기간 최소화(공기단축) 정비환경
 - 발전출력 감발 작업으로 작업 지연시 고객사 수익 악화 우려
- ☐ 신속한 고진동 원인 규명 필요
 - 전년 재권선공사 하자보증기간 만료 임박으로 신속한 점검필요
 - 하자성격의 역무 발생시 하자보증기간내 정비 지시필요
- ☐ 우리회사/고객사의 정비 및 검사 범위 인식 차이
 - 통상, 관행적인 수준의 점검 및 검사만 수행하려는 견해 다수

3. 해결노력

□ 우리 회사의 Motor 정밀 점검 건의 수용

○ 정밀점검 결과 권선 부분방전 높음 진단 ⇨ 권선 손상 확인

※ 부분방전 기준치 : 30,000[] 측정치 : 80,000[pc]

○ 부분방전 검사후 권선 손상 여부 점검 결과 손상의심처 발견

○ 재권선 작업중 발생한 손상으로 추정되어 발주처 보고



[사진] 권선 손상부위 추정부위 발견

□ 전년 재권선 공사 수행중 하자성 작업 실수 규명

○ 발주처/우리회사/공사업체간 '하자관리위원회' 개최후 결정

□ 재권선 수행업체의 하자 조치 절충안 수용

○ 차기 정지시 하자 조치 예정

개선 전 [단순 점검]	⇒	개선 후 [정밀 점검]
· 권선 절연저항 측정 · 단순 시운전 진동분석		· 권선 정밀 절연진단 수행 · 하자 보수 진행

4. 주요 성과

- ☐ 고객 Needs 선제적 충족으로 고객만족 실현, 고도 정비 기술 제공으로 회사 이미지 제고
- ☐ 회사매출 증대 및 고객사 정비비용 절감
 - 2024년 ▽■ #4 간이정비공사 시 표준 공사 수주로 매출 증대
 - * 작업지시서 : ['24 #4 간이/E-20044'] #4 4,501KW이상 고압전동기(CWP)
 - * 추가 수주 금액 = ₩40,511,356(155.88[M/D])
 - 금번 하자처리 불가시 고객사 추가 재권선 비용 약5억원 소요

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ▽■♣▲♠ 전기1부 부장 ◆◻◆
- ☐ (부 공적자) ▽■♣▲♠ 전기1부 차장 ◆■◻

붙임 : 절연진단 보고서 등 1부. 끝.

※ 사업소 내부경영실적평가 시 가점 부여, 자체감사 우수 모범사례 선정 평가 대상