

(12)

아기지 소각시스템 개선공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - 아기지본부 내아부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제241조(화재위험작업 시의 준수사항), 제339조(굴착면의 붕괴 등에 의한 위험방지), 제386조(중량물의 구름 위험방지) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (위험물 보관 미흡) 위험물 저장소 보관품목 및 수량 기입 필요
- ② (굴착면 조치 미흡) 적정 굴착기울기 미준수 및 빗물 침투 방지조치 필요
- ③ (배관 하부 지지대 불량) 배관 하부 지지대 안전한 구조로 교체 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**