

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
2	□ 부두지역 통로 스틸 그레이팅 고정상태 불량(현지조치) ○ (현황·기준) ◆◆지사 부두지역에는 작업자의 이동을 위한 통로가 설치되어 있으며, 통로는 견고하고 안정적으로 관리되어야 함 * 한국산업안전공단 「작업장의 통로 및 계단 설치에 관한 기술지침」 ○ (문제점) ◆◆지사 부두지역 통로 바닥의 그레이팅이 고정되어 있지 않아 근로자 넘어짐 사고 우려 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) ◆◆지사장은 부두지역 통로의 그레이팅을 견고하게 고정(현지조치)	[관계부서] ◆◆지사 [조치부서] ◆◆지사