

상 임 감 사

통 보

제 목 이례상황 시 종착역 영업열차 대상 복합열차 연결방법 미흡

조 치 부 서 ☞☞본부 ◆◆센터

내 용

1. 업무 현황

- SRT는 2023. 9. 1. 경전선, 동해선, 전라선이 개통되면서 일부 열차가 복합열차로 구성되어 운행되고 있다. 경전선과 동해선을 운행하는 SRT는 동대구역에서, 전라선을 운행하는 SRT는 익산역에서 열차의 분리·연결이 이루어진다.

2. 관계규정 및 판단기준

- 「운전취급규정」 제4조(이례사항 발생 시 운행제한 및 일시중지) 제1항에 따르면 “열차 또는 차량을 운전 중 이례사항이 발생하였을 때 각 관계자는 상황을 판단하여 이 규정 및 따로 정한 사규와 관계 매뉴얼에 따라 조치하여야 하며, 따로 정하여진 조치방법이 없는 경우에는 상황을 판단하여 열차운전에 가장 안전하다고 인정되는 방법에 따라 필요

한 조치를 하여야 한다”고 규정되어 있다.

- 따라서, 운전취급 책임자는 열차 운행 중 이례사항 발생 시 운전취급규정 등 사규와 관계 매뉴얼에 따라 적절히 조치하여야 하며, 따로 정하여진 조치방법이 없는 경우에는 열차운전에 가장 안전하다고 인정되는 방법에 따라 필요한 운전정리 및 운전명령 등을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 그런데, '25. x. xx.부터 '25. x. xx.까지 시행된 복무감사 과정에서 수서역 구내 복합열차의 조성 및 열차의 연결·분리와 관련한 운전취급 절차를 확인한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.
- 평상 시 수서역에서의 복합열차 조성은 고객이 모두 하차한 상태에서 수서차량기지 유치선으로 이동하여 시행하는데, '25. x. xx. SRT 제000열차(부산발 수서역도착 열차)는 고객이 승차한 상태에서 복합열차 조성이 시행되어 고객 하차가 예정보다 00분 가량 더 늦어지는 불편을 초래하였다.
- 그 사유는 앞선 열차의 차량고장 발생으로 ■■■:■■ 수서역 도착 예정인 SRT 제000열차가 ▧▧:▧▧에 수서역을 출발하는 부산행 SRT 제▽▽▽열차로 반복변경 되면서 반복 여유시간이 짧아졌다. (43분→25분으로 18분 단축)

- 한편, SRT 제▽▽▽열차(수서발 부산역 도착열차)는 SRT 제☆☆☆열차(포항행)와 연결하여 복합열차로 운행되는 열차이기 때문에 반복 여유시간 내에 수서차량기지 유치선으로 차량을 이동하여 복합열차 조성까지 해야 하는 상황이었다.
- 이에 따라, 당시 팀장 ○○○은 열차 지연을 줄이기 위해 SRT 제000열차가 수서역 도착과 동시에 복합열차 조성을 해야 한다고 판단하였으며, 해당내용을 철도관제와 SRT 제000열차 기장 등과 협의하고 차량기지가 아닌 수서역 도착선로에서 바로 복합열차를 조성하기 위한 전호를 시행하였다.
- 그런데, 수서역과 같은 종착역에서는 영업열차를 대상으로 하는 열차의 분리·연결에 대한 세부적인 운전취급절차가 부재하여, 팀장 ○○○은 복합열차의 분리·연결이 이루어지는 동대구역과 익산역에서의 「복합열차 분리·연결 세부절차」를 준용하여 복합열차를 조성하였다.
- 이 과정에서 SRT 제000열차 내에서 내릴 준비를 하던 고객들은 수서역에 도착하였음에도 불구하고 하차할 수 없었으며, SRT 000열차가 0분 지연이 된 상태에서 열차 조성을 위해 추가로 소요된 시간 00분을 더해 총 00분 늦게 하차하게 되어 불편을 겪었다.
- 따라서 업무 주관부서는 종착역인 수서역에서 이례사항 발생 시 영업열차를 대상으로 하는 분리·연결 절차를 추가로 수립하는 것이 필요하다.

4. 조치할 사항

- [통보] 주식회사 에스알 대표이사는

종착역인 수서역에서 이례사항 발생 시 영업열차를 대상으로 하는 분리·연결 절차에 대해 관계부서와 협의하여 가장 안전하고 고객에게 불편을 최소화 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.