

감사결과처분요구서

일련번호	19	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	5,579천 원
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇◇◇사무소 (◇◇◇◇◇◇◇사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

◇◇◇◇◇◇◇사무소
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 준공금(건강, 노인장기요양, 연금 등) 정산 소홀
관 계 기 관 ◇◇◇◇◇◇◇사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설산업기본법』 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제3항에 의거 발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 『국민연금법』에 따른 국민연금보험료, 『국민건강보험법』에 따른 건강보험료 및 『노인장기요양보험법』에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있음
- 『기획재정부계약예규』 제94조(대가지급시 정산 절차 등) 제3항에 의거 계약담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산하도록 규정하고 있음

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다.
3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관인 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

2. 현황 및 지적내용

○ 계약현황

(단위: 천 원)

계약명	계약금액	계약기간	비고
2019년 △△산생태탐방원 신축(전기) 공사	539,882	2017.11.01.~2019.08.09.	

○ △△산생태탐방원 신축(전기)공사 준공금 정산 현황

(단위: 원)

구 분	내 역 서 계상금액(A)	정산금액		차액 (과지금액, A-B)
		(부적정_당초)	(적정, B)	
직 접 재 료 비	126,209,254	126,209,254	126,209,254	
간 접 재 료 비	-	-	-	
직 접 노 무 비	309,174,575	309,174,575	309,174,575	
간 접 노 무 비	6,019,355	6,019,355	6,019,355	
산 출 경 비	-	-	-	
산 재 보 험 료	12,292,563	12,292,563	12,292,563	
고 용 보 험 료	2,742,187	2,742,187	2,742,187	
건 강 보 험 료	5,264,500	5,264,500	3,292,490	1,972,010
연 금 보 험 료	7,710,944	7,710,944	4,689,280	3,021,664
노인장기요양보험료	344,824	344,824	265,800	79,024
퇴직공제부금비	7,111,015	3,691,800	3,691,800	
건설기계대여금지급보증	-	-	-	
산업안전보건관리비	13,933,500	13,933,500	13,933,500	
환경보전비	-	-	-	
공사이행보증수수료	-	-	-	
하도급대금지급보증수수료	-	-	-	
기타경비	-	-	-	
일반관리비	-	-	-	
이 윤	-	-	-	
부가가치세	49,080,272	48,738,350	48,231,080	507,270
합계	539,882,990	536,121,852	530,541,880	5,579,972
회수 예정금액				5,579,000

※ 회수(과다지급) 예정금액: 천원 미만 절사

- ◇◇◇◇◇◇◇사무소는 “2019년 △△산생태탐방원 신축(전기)공사”를 준공처리 하면서, 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료를 정산할 경우 계약상대자가 제출한 사업장 보험료 납부확인서에 기재된 납부금액 중 사업자 부담금만 인정하여 정산처리 하여야 함에도, 근로자 기여금 까지 정산 처리하여 준공금 금5,579천 원을 과다 지급한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇사무소】
 - 과다 집행된 공사비 5,579천 원에 대하여 회수 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련