

14 고효율 신형보일러 교체로 에너지 절감

[1] 추진배경

- 태양열설비 운전으로 인한 보일러 온수용량 과다로 에너지 낭비 발생
- 보일러 노후화로 추가 정비비용 발생 및 부품수급 어려움

[2] 추진실적

- 사업비 : 19백만원
- 사업기간 : 2024. 4. ~ 2024. 5.
- 내용 : 노후된 대용량 스팀보일러 철거 및 고효율 신형보일러 교체
- 고효율 소형 온수보일러(50,000kcal용량 3대)를 케스케이드 방식으로 설치
* 교체전후 비교

구분	보일러 부하	가스소비량	가스요금	절감금액
구형 보일러	417,780kcal/h	3,418Nm ³	3,623,000	2,322,000/년
신형 보일러	150,000kcal/h	1,228Nm ³	1,301,000	

[3] 추진성과

- 노후 스팀보일러 유지비용(세관정비·검사비용) 연 3,035천원 비용 절감
- 가스요금 연 2,320천원 절감 및 에너지 사용 감소
- 소형 보일러 3대를 병렬방식으로 연결하여 운영 안정성 및 효율 증대



기존 스팀보일러



신규 온수보일러