

(1) 추진배경

- ☐ 중량물 운반시 바닥단차(높낮이)로 인한 불편 및 전도사고 등
안전사고 발생 우려

(2) 사업개요

- ☐ 목 적 : 바닥단차 제거 공사로 운반구(견인차, 지게차 등) 이동 용이
- ☐ 위 치 : 검사고 기계실 앞(28m²)
- ☐ 사 업 비 : 4,939천원 (2023. 7. 28)
- ☐ 내 용
 - 바닥단차(15mm) 제거 및 수평을 위한 연마 작업 실시
 - 검사고 바닥 에폭시 도장

(3) 추진실적

- ☐ 검사고 바닥단차 제거 및 에폭시 도장 완료

[공사 전]	[공사 전]	[공사 후]	[공사 후]
			

(4) 개선효과

- ☐ 운반구 이동시 장애물 제거로 안전사고 예방 및 원활한 작업환경 가능
- ☐ 작업자의 보행 및 운반 작업 시 넘어짐 및 전도 사고 방지