

② 지적사항 요약

3

건설공사 관련 법규 이행 분야 (9건) No. 20~28

27

다목적동 신축공사 기초파일 설계 및 시공 관리 부적정

경고 - ■본부 ■부 ㉠·㉡ / 주의 - ■본부 ■부 ㉢·㉣

【현황 및 근거】

- 「건축물의 설계도서 작성기준」, 「공사관리규정」, 「공사계약일반조건」에 따르면 공사설계서에는 공사시방서가 포함되며, 공사시방서에는 시공법이 기술되어야 함
- 「공사계약일반조건」에 따르면 시공계약상대자는 설계서를 검토하고 누락, 오류, 상호 모순 발견 시 공사에 통지하여 설계변경 해야 함
- 「건설기술진흥법 시행령」 제87조, 「부실벌점 관리 지침」에 따르면 건설사업관리자(건축감리 포함) 및 건설엔지니어링(설계사)에 부실벌점 평가 해야 함

【문제점】

- ① (설계사 제출 시방서 내용 부실) 공사시방서 누락, 건축 기초공사 타 설계도서(PHC파일 기초)와 상이하게 일반·특기시방서에 관련없는 '파일 없는 얇은기초' 공법 기재
 - * 2쪽 분량의 잡석 지정, 필름깔기, 밀창콘크리트, 온통기초 공법이 기재
- ② (시방서 검토 및 개정관리 소홀) 설계·시공단계 중 시방서 미개정
 - 설계서 제출, 공사감독 임명, 공사계약, 건축감리 투입, 시공계획서 제출, 설계변경, 준공검사까지 시방서 검토를 소홀하여 내용부실 미인지, 미개정
- ③ (파일 시공 품질관리 미흡) 시방서의 내용부실에 따라 파일 용접에 대한 용접작업 절차서 검토·승인 누락, 용접사 자격 확인 미시행 등 품질관리 미흡
- ④ (부실벌점 부과 소홀) 설계 및 감리 용역에 대해 건설사업관리 평가 하였으나 벌점 부과 없으며, 건설엔지니어링에 대한 평가 미시행

【조치할 사항】

- ▶ ①②③공사의 설계감독, 시방서 검토·개정 및 시공감독을 소홀히 수행한 담당자에 경고
- ▶ ②④설계변경 시 시방서 미개정, 부실별점 수행 소홀한 담당자에 주의