

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제4조(작업장의 청결), 제20조(출입의 금지 등), 제303조(전기 기구 등 적정설치)에 따라 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함
- 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제15조(위험성평가) 및 야간신호수 질식사고 사례에 따라 위험성평가 결과를 점검하고 필요한 보완 조치를 요구하여야 함
- 「화재예방관리지침서」에 따르면 폭발이나 화재 우려 물질 취급장소에는 적합한 소화설치를 설치하고 관리하여야 함

【문제점】

- ① (건설자재 및 폐기물 보관상태 미흡) 보관중인 건설자재의 붕괴·날림 방지를 위한 덮개의 고정보강 및 건설폐기물의 적정 장소보관·처리 필요
- ② (공사현장 안전펜스 설치 미흡) 추락위험이 있는 장소의 울타리 추가 등 추락 위험 방지조치 필요
- ③ (전기 콘센트 설치상태 미흡) 대형 수조 옆 전선 콘센트부에 수조의 물이 비산되어 감전 등 우려가 있으므로 콘센트 위치변경 등 적정설치 필요
- ④ (교통신호수 휴게실내 등유난로 사용) 교통신호수 휴게실 내 등유난로 사용관련 질식, 화재 등에 대해 위험성평가 수행 및 안전조치사항 확보 필요
- ⑤ (소화설비 관리상태 미흡) 방화수·방화사 보강 등 현장 화재예방을 위해 비치된 소화설비의 관리강화 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치