

(5)

매개기지~매단 1공구 공급시설 건설공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - 매단 안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제4조(작업장의 청결), 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호)에 따라 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함
- 공사(公社) 「안전관리기준」에 따라 공도구 및 양중도구 정기점검 해야 함
- 「산업안전보건법」 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육), 제128조의2(휴게시설의 설치)에 따라 현장 안전보건관리가 되어야 함

【문제점】

- ① (건설 폐기물 보관상태 미흡) 노변에 보관 중인 건설폐기물 이동·보관 필요
- ② (공도구 및 양중도구 점검 미흡) 정기적 점검시행 및 점검표 부착 필요
- ③ (MSDS 게시 및 교육 미흡) 사용자재 MSDS 보기쉽게 비치 및 교육 필요
- ④ (발전기 충전부 노출) 내구성 있는 절연물로 노출되지 않도록 감쌀 필요
- ⑤ (휴게시설 설치 미흡) 냉난방 기능을 갖춘 근로자 휴게시설 설치 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치