

(8)

마사~마아 1공구 공급시설 건설공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - 2개팀단 대안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제346조(조립도), 제347조(붕괴 등의 위험 방지), 제516조(청력보호구의 지급), 제22조(통로의 설치)에 따라 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (TS판넬 가시설 설치 깊이 미흡) 굴착 깊이에 적절한 규격의 가시설 설치 필요
- ② (암깨기 청력보호 미흡) 필수 근로자 귀마개 착용 및 비필수 근로자 접근금지
- ③ (통행로 안전조치 미흡) 근로자 통로의 안전펜스 설치 및 통로표시 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**