

(9)

마사~마아 2공구 공급시설 건설공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - 2개팀단 대안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제339조(굴착면의 붕괴 등에 따른 위험방지), 제23조(가설통로의 구조)에 따라 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (하천 굴착 급경사면 노출) 우천대비 포장덮기 및 무너짐 방지 조치 필요
- ② (통행로 조성 미흡) 경사로 안전계단 설치 및 지장물 제거

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**