

(14)

배가~배내(삼덕교) 배관이설공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - 탐지역본부 내마부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제4조(작업장의 청결), 제169조(꼬임이 끊어진 섬유로프 등의 사용금지), 제243조(소화설비) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (자재 보관상태 미흡) 일반인 통행에 방해되는 자재는 이동보관 필요
- ② (소화설비 관리상태 미흡) 현장 비치 소화기 매월 점검 기록관리 필요
- ③ (슬링벨트 점검 및 교체 필요) 슬링벨트 점검 후 손상된 것은 교체 필요
- ④ (작업장 안전펜스 미설치) 추락위험 구역에 접근금지를 위한 울타리 미설치
- ⑤ (붕괴위험 구역 출입금지) 작업장 인근 붕괴위험이 있는 건물에 접근하지 않도록 울타리 등 설치 필요
- ⑥ (안전난간 설치 필요) 핫테핑 굴착 출입구 추락방지를 위한 안전난간 설치

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**